

例会会议纪要

工程名称：华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目 编号：PXWD-ZHJL-001

会议地点	大爬山风电场升压站会议室	会议时间	2019-6-28
会议主持人	郭雷	签到表附后	
会议主题：施工进度、质量、安全			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 建设单位： 1、施工周报、监理周报下次开会要准备好，按照要求做好周报内容。 2、主要设备组件、支架等因总包方各种因素导致进场延迟，现场的施工工作要合理安排，将可以施工的进行开工，相关的屋顶放线，围墙外的地基基础都可以进行施工。 3、目前前期资料报审已基本可以，但还是缺少一些相关的文件，希望各方尽快提供将其补充完整。 4、质量方面预制支架基础混凝土，光滑度不够有待提高；电缆接线要规整，电缆敷设该直的地方直，该盘的盘好摆放好。 5、安全防护意识还需加强，安全防护工作加强学习落实；屋顶吊装材料方面存在安全隐患，未设警戒线；未确认指挥人员；吊装工作下方不能有施工人员或车辆；吊装前应检查吊车及司机的相关资料，检查吊钩和绑带是否结实安全等。 6、要求监理总工程师必须到场。 7、辅助综合楼简易爬梯人员上下有安全隐患，需要进行处理。 8、文明施工有待提高，现场每天施工完成后将施工垃圾清理，做好文明施工。 监理单位： 1、目前 630 部分并网工作已完成，接下来要将整体的施工工作做好，施工进度要加快，不能因为主要设备未到，施工工作就放缓，要将能施工的部位、工序进行施工。 2、质量方面施工小瑕疵，预制支架基础混凝土表面不光滑，组件安装平整度要注意，今后要将施工质量提高。			



3、安全工作要严格按照要求来进行施工，定期进行安全培训，提高安全防护意识，消除不安全的施工隐患。

大爬山风电场管理人员：

1、吊装作业时施工人员要注意安全，吊车施工作业时，要设置安全警戒线；吊装范围下方无人无杂物；吊车及作业人员资质报备。

2、安装好的设备无通讯，需要总包解决。

施工单位：

本周工程进度：

- 1、预制支架基础模板制作，预制支架基础混凝土浇筑 24 块。
- 2、支架、混凝土基础、组件吊装至辅助综合用房。
- 3、支架、组件安装完成 630 发电要求。
- 4、直流电缆穿管，逆变器安装接线，交流电缆敷设，临时并网柜安装接线完成。
- 5、并网前电缆线路检查试验，6.28 早上成功发电，完成 630 部分并网要求。

下周工作计划：

- 1、屋顶支架基础模板制作，制作支架预制混凝土基础。
- 2、准备车棚基础施工。
- 3、考察轿子顶实地施工情况，进行施工安排。
- 4、大爬山屋顶支架基础定位放线。

存在问题：

- 1、项目主要设备（组件、支架等）进场时间延迟。
- 2、升压站篮球场的篮球架及其它材料需要风电场运维人员处理。

监理项目部(章)：



主送单位	华能贵州盘州市风力发电有限责任公司		
抄送单位	西安热工研究院有限公司 华能盘县大爬山风电场		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 华能贵州大爬山、轿子顶风电场 升压站屋顶光伏发电项目监理部	发文时间	2019-6-28

注 本文件一式三份。



会议签到表

会议名称	华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目		
会议时间	2019年6月28日 10:30		
会议地点	华能贵州大爬山风电场升压站会议室		
序号	姓名	公司/单位名称	联系方式
1	郭雷	常州正衡监理	
2	潘海波	西安热工研究院有限公司	
3	彭金宁	西安热工院	
4	郭新宇	西安热工院	
5	陈红	大和电机	
6	何志跃	云南绿宇能源有限公司	
7	高利性	锦县项目部	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

