

第一次工地例会纪要

工程名称：华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目 编号：PXWD-ZHJL-001

会议地点	华能大爬山风电场会议室	会议时间	2019-06-17
会议主持人	高国恺	签到表附后	
会议主题：建设单位授权、施工准备情况			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 建设单位： 1、介绍监理单位、EPC 总包人员，风电场升压站内负责人员，施工单位的参建人员，介绍工程信息及基本情况。 2、授权监理工程上使用的建筑材料和施工质量验收权。 3、授权工程施工进度、施工质量、安全生产文明施工监督权。 4、工程安全文明施工必须严格按照规范制度来进行施工，若屡次发现施工人员未落实，将进行经济处罚。 5、要求施工单位说明当前施工准备工作完成情况，并排好施工计划，要求 6.30 并网一部分，期间希望各参建单位能紧密配合。 监理单位： 1、受建设单位的委托，我公司很快组建了监理项目部。按照监理合同，通过三控、三管、一协调对施工阶段的施工单位进行管理。 2、认真审核工程量、质量、进度，不符合规定要求时，下发联系单、通知单及罚款单。 3、认真把好原材料、构配件使用关，杜绝使用未经检验或检验不合格的材料。 4、认真把好关键工序、重点部位施工关。 5、督促施工单位按工程进度计划、合理组织平行和交叉作业。 6、每周四晚上七点开监理例会，项目经理、现场负责人、管理人员要按时参加。 7、建立项目微信群，便于信息的传达、沟通、管理。			



风电场升压站:

- 1、因风电场升压站设备均已带电运行, 要求施工单位严格按照本风电场内规章制度来进行施工, 若出现施工安全隐患, 有权要求施工单位停止施工。
- 2、施工单位要进行动火、用电等施工作业时, 要按照风电场内的开作业票制度来进行施工作业。

总包单位:

1、目前前期资料已基本完成, 施工准备工作正在筹划, 人员、机械配备正在进行, 施工材料、组件已联系厂家, 支架已到场。

- 2、坚决按监理单位和建设单位所讲的去办事, 确保工程如质、如量、如期完成。

监理项目部(章):



主送单位	华能新能源盘州市风力发电有限公司		
抄送单位	西安热工研究院有限公司 华能盘县大爬山风电场		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司华能大爬山、轿子顶屋顶光伏发电项目监理部	发文时间	2019-06-17



第一次工地. 会议签到表

会议名称	华能贵州大化山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏项目.				
会议地点	华能贵州盘县风电场会议室.				
会议日期	2019. 6. 17				
姓名	部门	职务	姓名	部门	职务
郭雷	场监理	监理代表.			
高国伟	盘县项目部	项目经理			
陈子林	大化山风电场	副场长			
张建立	大化山风电场	场员			
彭金成	西安热工院	项目经理			
郭新宇	西安热工院				
潘海波	西安热工院				

