

例会会议纪要

工程名称：华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目 编号：PXWD-ZHJL-008

会议地点	轿子顶风电场升压站会议室	会议时间	2019-8-24
会议主持人	郭雷	签到表附后	
会议主题：施工进度、质量、安全			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 建设单位： 1、目前设备到货进度缓慢，将影响到后续的施工进度，要求施工方抓紧时间落实安排设备到货。 2、安全培训每天的班前会要做到位，提醒安全施工，加强安全意识。 3、非你方采购的材料、设备等也要安排好到场时间，若不能按时完成并网工作，将对你方进行考核。 4、安装支架时，安全帽佩戴好，小心磕碰到，梯子放稳后在上，上梯子后要小心进行安装工作，佩戴上安全带，吊装时做好安全警示标志，拉好警戒线，安排固定人员指挥，吊装下方严禁站人。 监理单位： 1、项目目前组件、逆变器等主要设备还未到场，西安热工院抓紧时间联系安排设备到场问题，设备到场已严重滞后，影响到并网工期。 2、每天早班会都要提醒安全事宜，提高安全防护意识，消除不安全的施工隐患。 3、屋顶吊装工作时注意安全，吊车周围做好警示牌，安全警戒线；吊车设备起吊时，货物下方严禁站人，上屋顶爬梯带好安全带，脚踩稳。 4、护坡支架安装注意安全，安装质量要符合设计要求，拉拔试验要有相关资料。 施工单位： 本周工程进度： 1、升压站内围墙边支架安装基本完成；生活楼前支架安装完成；车棚支架安装完成，缺的支架构件已统计上报。 2、护坡打孔安装连接支座，支架安装基本完成。			

下周工作计划：

1、轿子顶组件到场安装。

监理项目部（章）



主送单位	华能贵州盘州市风力发电有限责任公司		
抄送单位	西安热工研究院有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 华能贵州大爬山、轿子顶风电场 升压站屋顶光伏发电项目监理部 监理部	发文时间	2019-8-2

注 本文件一式三份。

会议签到表

会议名称	华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目 监理例会		
会议时间	2019 年 8 月 24 日		
会议地点	华能贵州轿子顶风电场升压站会议室		
序号	姓名	公司/单位名称	联系方式
1	何洪跃	西安热工院	
2	潘海波	西安热工院	
3	郭雪	贵州正德监理	
4	胡其林	华能轿子顶风电场	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			