

例会会议纪要

工程名称：华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目 编号：PXWD-ZHJL-011

会议地点	轿子顶风电场升压站会议室	会议时间	2019-9-13
会议主持人	郭雷	签到表附后	
会议主题：施工进度、质量、安全			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 建设单位： 1、组件已经到货，多安排施工人员进行后续安装工作，剩余其它设备到货时间确认好，不要耽误了施工进度；抓紧时间完成并网。 2、组件安装时小心些，避免破损，影响发电。 3、安装组件时，安全帽佩戴好，小心磕碰到，梯子放稳后在上，上梯子后要小心进行安装工作，佩戴上安全带。 4、电气作业要注意安全，站内设备均已带电，施工时要注意，电缆下放电缆沟注意不要造成原站内电缆的损伤。 5、组件安装符合要求，外观要保证质量，电气设备安装要符合规范。 监理单位： 1、最近阴雨天较多，施工人员进行安装工作时注意安全，用电设备及线路要做好防雨措施，施工完后人走电断。 2、屋顶安装工作时注意安全，上屋顶爬梯带好安全带，脚踩稳，安全帽佩戴好，小心磕碰。 3、施工进度要加快，已经比计划完成时间推迟，现场施工人员安排好分工，确保施工进度、质量能同步，避免不必要的返工。 施工单位： 本周工程进度： 1、轿子顶升压站各屋顶光伏组件安装完成；地面、护坡组件安装完成。 2、逆变器安装完成。 3、由于直流线不足，部分屋顶直流电缆穿管布线完成；已再次订货。			

- 4、组件接地线连接完成。
- 5、部分支架接地扁铁焊接接地网。

下周工作计划：

- 1、轿子顶所有电气工作全部完成，并网发电。
- 2、大爬山支架、组件安装基本完成；电气接线安装工作完成 50%。
- 3、资料同步跟进。

监理项目部（章）：



主送单位	华能贵州盘州市风力发电有限责任公司		
抄送单位	西安热工研究院有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 华能贵州大爬山、轿子顶风电场 升压站屋顶光伏发电项目监理部 监理部	发文时间	2019-9-14

注 本文件一式三份。

会议签到表

会议名称	华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目 监理例会		
会议时间	2019 年 9 月 13 日		
会议地点	华能贵州轿子顶风电场升压站会议室		
序号	姓名	公司/单位名称	联系方式
1	郭勇	正街监理	
2	潘海波	西安热工院	
3	曹鑫	轿子顶风电场	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			