

例会会议纪要

工程名称：华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目 编号：PXWD-ZHJL-012

会议地点	轿子顶风电场升压站会议室	会议时间	2019-9-20
会议主持人	郭雷	签到表附后	

会议主题：施工进度、质量、安全

上次会议问题落实情况：

本次会议内容：

建设单位：

- 1、西安热工院大爬山升压站多加施工人员进行安装工作，否则很难完成 930 目标投产目标，若不能按时完成后果自负。
- 2、组件安装时小心磕碰，避免破损，不然影响发电。
- 3、安装组件时，安全帽佩戴好，小心磕碰到，梯子放稳后在上，上梯子后要小心进行安装工作，佩戴上安全带。
- 4、目前进度还需加快，安装组件的，电气施工都加人手，抓紧时间完成。
- 5、电气作业要注意安全，站内设备均已带电，施工时要注意，电缆下放电缆沟注意不要造成原站内电缆的损伤。
- 6、组件安装要符合要求，外观要保证质量，电气设备安装要符合规范。

监理单位：

- 1、施工人员进行安装工作时注意安全，临时用电设备及线路要做好保护。
- 2、组件安装工作时注意安全，带好安全带，脚踩稳，安全帽佩戴好，小心磕碰。
- 3、施工进度要加快，再多加人员进行施工安装，现场施工人员安排好分工，抓紧时间完成投产目标。

施工单位：

本周工程进度：

- 1、轿子顶升压站交流接线已全部完成；直流接线完成，剩个别未接至逆变器。
- 2、组件接地线刷漆完成。
- 3、交流电缆接线完成，测试电缆绝缘，试运行无问题，临时并网发电。

下周工作计划：

- 1、大爬山所有电气工作全部完成，临时并网发电。
- 2、大爬山支架、组件安装完成；电气接线安装工作完成。
- 3、资料同步跟进。

监理项目部（章）：



主送单位	华能贵州盘州市风力发电有限责任公司		
抄送单位	西安热工研究院有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 华能贵州大爬山、轿子顶风电场 升压站屋顶光伏发电项目监理部 监理部	发文时间	2019-9-21

注 本文件一式三份。

会议签到表

会议名称	华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目 监理例会		
会议时间	2019 年 9 月 20 日		
会议地点	华能贵州轿子顶风电场升压站会议室		
序号	姓名	公司/单位名称	联系方式
1	潘海波	西安热工研究院	
2	何洪秋	施工	
3	郭雷	监理	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			