

例会会议纪要

工程名称：华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目 编号：PXWD-ZHJL-009

会议地点	轿子顶风电场升压站会议室	会议时间	2019-8-30
会议主持人	郭雷	签到表附后	

会议主题：施工进度、质量、安全

上次会议问题落实情况：

本次会议内容：

建设单位：

- 1、设备到货进度缓慢，已影响到后续的并网进度，要求施工方抓紧时间落实安排设备到货。若不能按时完成并网工作，将对你方进行考核。
- 2、组件明天到货，多安排施工人员进行后续安装工作，不能一拖再拖；其它设备也要尽快到场，抓紧时间安排。
- 3、安全培训每天的班前会要做到位，提醒安全施工，加强安全意识。
- 4、安装支架时，安全帽佩戴好，小心磕碰到，梯子放稳后在上，上梯子后要小心进行安装工作，佩戴上安全带，吊装时做好安全警示标志，拉好警戒线，安排固定人员指挥，吊装下方严禁站人。

监理单位：

- 1、项目目前组件即将到场，西安热工院安排设备到场卸货问题，屋顶吊装工作时注意安全，吊车周围做好警示牌，安全警戒线；吊车设备起吊时，货物下方严禁站人，上屋顶爬梯带好安全带，脚踩稳。
- 2、组件到场已经比计划晚了，其它设备不能在晚到货，到货后多安排施工人员进行组件安装工作，加快进度按要求完成并网。
- 3、每天早班会都要提醒安全事宜，提高安全防护意识，消除不安全的施工隐患。
- 4、组件到货安排好相关的施工工作，组件吊装时注意安全，组件时安装注意安全。

施工单位：

本周工程进度：


- 1、轿子顶升压站缺的支架构件已配齐；大爬山支架已到货。
- 2、护坡打孔安装连接支座，支架安装完成。

3、轿子顶升压站内仓库、水泵房、35KVSVG 室、开关室屋顶支架安装。

下周工作计划：

- 1、大爬山、轿子顶组件到场进行安装施工。
- 2、逆变器、汇流箱、并网柜、电缆等设备陆续到场。

监理项目部（章）：



主送单位	华能贵州盘州市风力发电有限责任公司		
抄送单位	西安热工研究院有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 华能贵州大爬山、轿子顶风电场 升压站屋顶光伏发电项目监理部 监理部	发文时间	2019-8-30

注 本文件一式三份。

会议签到表

会议名称	华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目 监理例会		
会议时间	2019 年 8 月 20 日		
会议地点	华能贵州轿子顶风电场升压站会议室		
序号	姓名	公司/单位名称	联系方式
1	郭雷	贵州正恒监理	
2	潘海波	西安热工院.	
3	何洪跃	西安热工院.	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			