

会议纪要

表号: GF-B9

编号 XXGF-04

常州正衡电力工程监理有限公司 华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目监理部

地 点: 建设单位项目部会议室

日 期: 2019. 07. 27

主 题: 安全、质量、进度、协调

主持人: 张金星

与会者: 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司
常州正衡电力工程监理有限公司

附 件: 会议签到表

内 容

施工单位: 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司

一、截止目前施工完成情况:

支墩预制完成累计 5050 个, 现浇混凝土墩完成累计 1487 个, 混凝土支墩吊装累计完成 3846 个, 测量放线完成 42 栋。

二、下周施工计划:

1、基础预制浇筑完成 1400 个、现场浇筑 1200 个;

2、测量放线全部完成;

3、7 月 26 日至 8 月 3 日预制墩吊装就位 1200 个

4、光伏组件, 支架, 电缆, 逆变器等材料, 确定生产厂家及进场时间。

三、开始楼面吊装严格做好安全防护和应急措施。

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

1、总包单位负责制定一份详细的材料到场时间表和施工计划表报监理部。

2、基础支墩混凝土配合比的相关手续不符合要求。

3、完善施工图纸。

4、结合消防, 环保等部门, 完善相关手续。

5、单位放线进度缓慢, 要抓紧时间完成。

6、吊装施工中, 存在安全隐患, 现场需增加安全管理人员, 加强管理。

7、

说明: 收文单位在收到此件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议, 视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章。



扫描全能王 创建

华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职 务 / 职 称	电 话
张金星	正 衡	电 气	18317286071
许应洪	云南院		18987867573
董和平	云南院		13908745624
廖安松	云南院		13648880117
杜春琴	云南院		13987111559

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。



扫描全能王 创建