

会议纪要

表号: GF-B9

编号 XXGF-01

常州正衡电力工程监理有限公司

华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目监理部

地 点: 建设单位项目部会议室

日 期: 2019.07.05

主 题: 安全、质量、进度、协调

主持人: 谢艳兵

与会者: 华能西秀综合能源项目(分布式光伏)项目部

中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司

常州正衡电力工程监理有限公司

附 件: 会议签到表

内 容

建设单位: 华能西秀综合能源项目(分布式光伏)项目部

- 1、屋面载荷问题由云南设计院自行负责复核、施工,现场根据具体情况调整支墩方案。
- 2、加快接入系统审查,下周完成。后期开展购售电、并网等相关手续工作。
- 3、监控、安全、消防系统方案尽快设计完成(包括工程师站、屋面等)。
- 4、电池组件到货后,如何验收,做光伏板质量、容量检测,由乙方出具方案,按比例抽检
- 5、现场施工进度缓慢,测量放线请设计单位进行指导,要求7月15日前放线完成。
- 6、云南省院加快设备采购,合同确定后报甲方备案,避免因设备供货问题影响工期
- 7、监理、云南院尽快开具履约保函,申报进度款,避免因资金问题影响工期及设备采购。

施工单位: 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司

- 1、接入系统审查,地调要求通讯管理要加入设备,我们正在走供电局流程,7到10天以后拿到审批。
- 2、箱变位置、电缆敷设的设计图纸和接入系统有关系,拿到审批后尽快出图。
- 3、组件每一批次我们都会按照比例进行验收,由厂家进行检测并出具检测报告,安装完后请第三方检测机构检测并出具检测报告。
- 4、安全方面我们会做到三级安全教育以及技术交底。还有遵守企业的规章制度。
- 5、设计图纸如果和现场不符,我们会尽快和设计人员沟通拿出合理的方案。

6、前期资料我们会尽快提供。

7、进度尽快向前跟进，达到进度要求。

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1、施工必须做到安全第一，所有施工人员必须佩带安全帽并系好帽带，施工所用安全带、安全帽等合格证须尽快上报，工作服需穿戴整齐，严格做好安全防护和应急措施。作业须设警示带。施工现场安全员必须在场。施工班组在施工前完成安全技术交底工作并签字，尽快上报

2、总包组织分包单位做好三级安全教育，对每个分项进行技术交底，并形成记录，相关人员签字报监理。

3、总包单位资质需尽快上报监理。

4、施工需严格把控质量过关，隐蔽工程通知总包单位、监理单位进行验收。

5、总包单位提供混凝土检测单位的有效资质，要求盖章。

6、施工图纸总包单位需尽快提供给监理。

7、后续在不影响施工的情况下，要求每周五下午 19:30 召开监理例会。

说明：收文单位在收到此件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章。

会议签到表



姓 名	工 作 单 位	职 务 / 职 称	电 话
谢艳东	华昭西惠光伏项目部		13988992104
陈海	正衡监理		13350202350
徐书雄	云南院	项目经理	13888562534
许启宏	云南院		18987867573
袁四郎	云南院	施工	15887448677
董和伟	云南院	施工	13908745624

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。