

会议纪要

表号: GF-B9

编号 XXGF-02

常州正衡电力工程监理有限公司

华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目监理部

地 点: 建设单位项目部会议室

日 期: 2019.07.12

主 题: 安全、质量、进度、协调

主持人: 陈 渝

与会者: 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司
常州正衡电力工程监理有限公司

附 件: 会议签到表

内 容

施工单位: 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司

一、截止目前施工完成情况:

基础浇筑完成 2000 个, 测量放线完成 23 栋。

二、下周施工计划:

- 1、基础预制浇筑完成 1400 个、现场浇筑 1500 个;
- 2、测量放线全部完成;
- 3、对集电线路走向在 7 月 14 日现场确认完成;
- 4、7 月 13 日开始楼面吊装基础每天完成 300 个基础。
- 5、电气初步设计图纸完成, 会尽快上报总包单位。
- 6、支架、组件在 7 月 17 日确定厂家, 完善厂家资料。
- 7、箱变、逆变、汇流箱、电缆暂无法确定厂家, 会积极开展工作。

三、开始楼面吊装严格做好安全防护和应急措施。

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

- 1、施工所用安全带、安全帽等合格证须尽快上报, 工作服需穿戴整齐。
- 2、吊装作业时不允许穿插作业, 防止掉落砸伤事故发生, 作业须设警示带。施工现场安全员必须到场。
- 3、施工班组尽快完成安全技术交底工作并签字, 尽快上报。
- 4、总包单位电气图纸尽快上报。
- 5、施工单位施工进度滞后, 拿出有效的施工计划。
- 6、要求施工完成后进行复检, 保证施工质量到位。

说明: 收文单位在收到此件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议, 视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章。

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。