

会议纪要

表号: GF-B9

编号 XXGF-07

常州正衡电力工程监理有限公司

华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目监理部

地 点: 建设单位项目部会议室

日 期: 2019.08.16

主 题: 安全、质量、进度、协调

主持人: 陈渝

与会者: 华能西秀综合能源项目(分布式光伏)项目部
中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司
常州正衡电力工程监理有限公司

附 件: 会议签到表

内 容

施工单位: 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司

一、截止目前施工完成情况:

- 1、光伏支架到场总共来了三批(4WMP);
- 2、部分配件吊装至 A2、B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7、B8、C7、C8、C9、C10、E3、E4、E5、E6 栋屋面
- 3、B1、B2、B4、B5、B7、C9、C10 栋光伏 2X12 类型支架组装;
- 4、B2、B4、B5、B7 支架安装完成;

二、下周施工计划:

- 1、A2、B1-B8、C1-C10、E3-E6 栋光伏支架材料吊装及安装;
 - 2、各区支架安装, 预计下周全部完成;
 - 3、光伏组件到货吊装;
 - 4、B2、B4、B5、B7 组件安装;
- 依据材料到货情况灵活变动

三、协调:

- 1、监检的跟进与落实, 需施工方配合;
- 2、停电复电工作需要施工方跟进;
- 3、PT CT 检测问题, 需要施工单位与供电公司落实;

建设单位: 华能西秀综合能源项目(分布式光伏)项目部

- 1、消防报警、视频监控施工应及时跟进, 设备材料提前采购, 确保与主体施工同步完成, 同时投入使用;
- 2、敷设图 箱变位置 集电线路图纸 8 月 19 日前必须明确, 下周开展箱变基础、电缆沟等施工;

3、开关柜、控制设备等采购下周内必须确定供货单位。

4、西秀项目监检工作由监理单位牵头督促，设计部分资料20日前必须送达现场，现场施工资料尽快完善。

5、下周要完成送出初步设计及图纸审查工作。

6、为确保我公司2019年9月10日投产目标，请云南电力设计院EPC总承包项目部尽快与贵公司设计部门、采购部门对接，落实上述工作，如下周仍无进展，我公司将发函到贵公司，要求贵公司领导到现场协调、督促，直到项目投产为止。

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

（一）、安全：

1、正值炎暑，施工人员需做好防暑降温工作，同时禁止各单位人员到附近水库野泳。

2、施工单位上报安全员资质证书，安全员需佩戴袖章标识。监理现场巡视期间，现场发现少数未佩戴安全帽者，监理口头警告后明显改正，如仍未加改正，监理将采取一定的处罚方式

3、吊装作业，吊机站位，指挥人员需有资质证书，安全员需到场，指挥人员需在安全范围外。

4、临时用电过路必须穿管保护，防止损坏漏电发生危险，开关箱的门及时闭锁。

（二）、质量：

1、组件发货需提供物流发货信息（落实到车牌号、物流司机名字、电话），组件进场后总包单位需组织各相关施工单位做出详细、可靠的施工安排，做好技术交底落实到每位安装人员，同时各施工单位增加现场施工人员。

2、箱变、汇流箱、逆变器尽快落实到货情况

（三）、进度：

材料进场缓慢，导致进度滞后。

（四）、其他：

1、资料需及时上报。

2、桩基、支架、组件分区组织中间验收。

3、总包对分包工程的验收签证情况尽快落实。

说明：收文单位在收到此件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章。



