

# 会议纪要

表号：GF-B9

编号 XXGF-07

常州正衡电力工程监理有限公司

华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目监理部

地 点：建设单位项目部会议室

日 期：2019-08-23

主 题：~~安全、质量、进度、协调~~

主持 人：~~陈渝~~

与会者：华能西秀综合能源项目（分布式光伏）项目部

中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司

常州正衡电力工程监理有限公司

附 件：会议签到表

## 内 容

施工单位：中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司

### 一、截止目前施工完成情况：

1、截至 2019 年 08 月 23 日，现场施工人员有 28 人，吊装及搬运司机有 7 人，支架、组件安装人 数有 14 人，电气班组 4 人，土建施工有 3 人；

2、现场支架到货 7 车，约 280 吨，组件到货 9 车，共计 12960 片，合 4.1472MW；

3、A2、B1-B8、C9、C10 支架材料全部搬运到位，安装完成，组件全部吊装搬运到位，A2 栋安装完成；

4、E3-E6 支架吊装到位，安装未完成，组件未吊装；

5、C1-C8 支架材料搬运至楼下，未吊装，组件未吊装；

6、1#、2#箱变基础已完成，1#箱变基础主体砌砖；

### 二、下周施工计划：

1、土建部分：箱变基础砌筑及浇筑，B 区楼层开孔及电缆沟开挖；

2、支架安装：A1、C1-C8、D1-D11 材料搬运、吊装及支架安装；

3、组件安装：A1、C1-C8、D1-D11、E3-E6 组件搬运、吊装及安装；

4、电气安装部分：B1-B8、A1、A2 栋开孔、槽盒安装；

### 三、协调：

1、电气的其他设备材料确切的到货时间；

2、A1 栋电缆槽盒安装协调；

3、后期到货材料摆放；

4、逆变器采购现在有点问题，正在协调厂家；箱变、汇流箱到货时间 9 月 1 日-9 月 6 日到货

5、报装手续正在办理，流程时间不可预控，报装完成后才能移交供电管理所等相关部门，一

定程度上影响停电手续的办理；

- 6、电缆沟、电缆接入系统正在协调园区；
- 7、组件开箱必须有厂家在现，如果不在出现问题有厂家承担；

建设单位：华能西秀综合能源项目（分布式光伏）项目部

- 1、确保现场施工人员满足施工要求；
- 2、下周箱变、电缆等试验单位确定，确定后尽快上报试验单位及人员资质；
- 3、这月底1期、2期、3期支架、组件必须全部到场；
- 4、在并网前尽快完善消防及监控设施；
- 5、桥架的采购尽快落实，逆变器及其他设备尽快到货；

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

- 1、各单位须做好防暑降温工作。施工安全措施必须落实到位，各单位做到安全第一，预防为主；
- 2、现场施工质量必须保证，技术人员在现场进行指导作业；
- 3、混凝土浇筑和隐蔽回填必须通知监理进行旁站，否则监理不予验收；
- 4、要求工程增加施工人员，现场施工人员严重不足，已影响到施工进度；
- 5、必须保证9.10节点；



说明：收文单位在收到此件24小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章。

华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目 会议签到表

姓 名	工作单位	职务 / 职称	电 话
许景权	华能西秀项目		
何艳云	华能西秀项目		
陈海利	常州正衡		
许应江	云南院		
黄祖伟	云南院		
詹留稳	云南院		
何红	云南院		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。