

会议纪要



常州正衡电力工程监理有限公司

华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目监理部

地 点: 建设单位项目部会议室

日 期: 2019.08.30

主 题: 安全、质量、进度、协调

主持人: 陈渝

与会者: 华能西秀综合能源项目(分布式光伏)项目部
中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司
常州正衡电力工程监理有限公司

附 件: 会议签到表

内 容

施工单位: 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司

一、截止目前施工完成情况:

1、截至2019年08月30日,现场施工人员有36人,吊装及搬运连司机有7人,支架、组件安装人数有21人,电气班组4人,土建施工有4人;

2、电缆到货1批3车,现场支架到货7车,约280吨,组件到货10车,共计14400片,合4.608MW;

3、现A1、C1、C3、C8、C10正在安装。

4、E2-E6支架吊装到位,安装未完成,组件吊装到位,安装未完成,箱变基础完成2基,B区电缆沟开挖完成,

5、A2、B1、B2、B4、B5、B6、B8支架、组件安装完成,组件接线完成,支架、组件安装完成860.16kW,2688片。

二、下周施工计划:

1、土建部分: D区、F区箱变基础砌筑及浇筑, C区电缆沟开挖, B区屋面光伏支架接地制作;

2、支架安装: B3、B7、C1-C10、E2、E3、E4、E5、E6支架安装、材料到货卸货等;

3、组件安装: B3、B7、C1-C10、E2、E3、E4、E5、E6组件安装、组件到货卸货等;

4、电气安装部分: B1-B8、A1、A2栋槽盒安装及电缆敷设、逆变器安装、汇流箱安装、设备到场卸货。

三、协调:

1、C5、C7由于法院封存、B1企业人员不再现场,电缆无法敷设需协调园区;

2、尽快确认试验单位及人员;

- 3、设备采购出现问题，正在协调厂家；
- 4、电气后续图纸尽快完成；
- 5、电气人员欠缺尽快到位；
- 6、准备调试及投运方案；
- 7、箱变油样送检单位尽快确认；

建设单位：华能西秀综合能源项目（分布式光伏）项目部

- 1、C5、C7、B1 用函件形式来协调园区并提供施工方案；
- 2、抓好安全措施，做到文明施工；
- 3、电气欠缺人员尽快进场确保施工进度；
- 4、设备尽快落实到位，配合好各项工作不得影响工期；

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

- 1、本周现场出现不戴安全帽现象，施工单位对安全措施必须落实到位，安全帽必须正确佩戴，望各单位做到安全第一，预防为主；
- 2、前期现场施工质量必须保证，施工进度跟进；
- 3、必须保证节点时间；



说明：收文单位在收到此件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章。

华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目

会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职 务 / 职 称	电 话
许恩欣	华能西秀项目		
陈 涵	正德于		
秦福章	正衡		
徐树鑫	云南院		
谭莉娟	云南院		
董和卿	云南院		
廖学乾	云南院		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。