

会议纪要

表号: GF-B9

编号 XXGF-14

常州正衡电力工程监理有限公司

华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目监理部

地 点: 建设单位项目部会议室

日 期: 2019.10.04

主 题: 安全、质量、进度、协调

主持人: 陈渝

与会者: 华能西秀综合能源项目(分布式光伏)项目部
中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司
常州正衡电力工程监理有限公司

附 件: 会议签到表

内 容

施工单位: 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司

一、截止目前施工完成情况:

- 1、组件及支架安装: 前三期A1、A2、B1-B8、C1-C10、D1-D6、D8-D11、E1-E6共36栋已全部安装完成, 合计6167.04kW。
- 2、组件串线: A2、B1-B8、C1-C10、D1-D6、D8-D11、E1-E2、E6共32栋已完成。
- 3、组件至逆变器接线: A2、B1-B8、C1-C10、D1-D3、D8-D11、E1-E2, 共计28栋
- 4、逆变器至汇流箱: A2、B1-B8(4#箱变区域)共17台逆变器, C1-C10区逆变器30台(2#箱变区域), E1-E2逆变器8台, D1-D6、D8-D10逆变器28台(1#箱变区域), D11、E3-E6逆变器14台(3#箱变区域), 共计逆变器共计97台已安装就位。逆变器至汇流箱电缆敷设剩余: A2、B1-B8, 共计9栋已敷设完成。
- 5、汇流箱至箱变: 4#箱变区域8台汇流箱已安装完成5台, 汇流箱至箱变电缆敷设完成5根; 2#箱变区域4台汇流箱已安装完成4台, 汇流箱至箱变电缆敷设完成4根; 3#箱变7台汇流箱已安装完成3台, 汇流箱至箱变电缆敷设完成1根, 1#箱变8台汇流箱已安装完成8台, 汇流箱至箱变电缆敷设完成8根, 共20个汇流箱已安装完成。
- 6、箱变至箱变: 1#箱变至3#箱变高压电缆敷设完成、光缆敷设完成, 2#箱变至4#箱变高压电缆敷设完成、光缆敷设完成。
- 7、箱变至T接点: 3#箱变至2#T接点电缆高压电缆敷设完成; 4#箱变至1#T接点高压电缆敷设完成额。
- 8、设备安装: 4台箱变安装及试验完成, 2个T接点高压开关设备已安装完成。
- 9、组件间接地线: A2、B1-B8, C1-C10共19栋
- 10、屋面支架接地: A2、B1-B8, C7-C10, 共13栋

11、设备接地：4台箱变及2个高压开关设备已制作完成。

12、现并网发电的楼层有 A2、B1-B8。

二、下周施工计划：

1、集控室门窗装修，灯饰安装；4台箱变基础土方回填、电缆沟回填及过路埋管路面恢复；A2、B1-B8 支架基础保护帽制作。

2、光伏支架及组件安装部份消缺。

3、电气安装部分：#1、#2、#3 箱变区域各楼层逆变器至汇流箱电缆敷设，#1、#3 箱变区域组件至逆变器电缆敷设。

4、接地部分：1、对不符合要求的接地进行消缺处理；2、组件间接地连接制作；3、屋面光伏支架接地制作；4、逆变器、汇流箱接地制作。

三、协调：

1、国庆节假期，屋面作业施工难协调。

2、低压 3*300、3*240 电缆到货情况。

3、C 区另加汇流箱到货情况。

4、集控室设备，消防设施，监控设备问题。

建设单位：华能西秀综合能源项目（分布式光伏）项目部

1、要求尽快完成 1 期、2 期、3 期，保证在 10 月 30 日前 1 期、2 期、3 期全容量并网。

2、施工进度滞后，总包单位应采取补救措施。

3、由于前期工期滞后，后续电气安装压力巨大，现场施工单位要做好土建施工与电气施工协调工作，确保工程保质保量，顺利完成。

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1、现场施工安全第一，预防为主，管理人员须严格要求和督促施工人员对安全不可松懈。

2、10.30 是大局观，各单位应团结一致，在保证安全的前提下抢工。

3、光伏区的环网接地要落实好，确保施工人员和运维人员施工时的安全。

4、总包尽快和设计院沟通，尽快完成出图工作。

5、后续施工要求各单位资料员、物料员、安全员联合办公，使现场问题得以有效的落实。



说明：收文单位在收到此件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章。

华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职 务 / 职 称	电 话
许景欣	华能西秀		
谢松	华能西秀项目部		
陈海	常州正衡		
侯建邦	云南院		
徐书亮	云南院		13888562534
孙·改	云南院		
唐昌松	云南院		
黄永强	云南院		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。