

会议纪要

表号: GF-B9

编号 XXGF-16

常州正衡电力工程监理有限公司

华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目监理部

地 点: 建设单位项目部会议室

日 期: 2019.10.18

主 题: 安全、质量、进度、协调

主持人: 陈瀚

与会者: 华能西秀经济开发区能源项目(分布式光伏)项目部
中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司
常州正衡电力工程监理有限公司

附 件: 会议签到表

内 容

施工单位: 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司

一、截止目前施工完成情况:

现并网发电的楼层有 A2、B1-B8、C2、C4、C6、C8、C9、E1、E2、D1-D6、D8-D10 共 25 栋, 合计 4139.52kW。

1、组件及支架安装: 前三期 A1、A2、B1-B8、C1-C10、D1-D6、D8-D11、E1-E6 共 36 栋已全部于 2019 年 09 月 30 日安装完成, 合计 6167.04kW。

2、组件串线: A2、B1-B8、C1-C10、D1-D6、D8-D11、E1-E2、E6 共 33 栋已完成。

3、组件至逆变器接线: A2、B1-B8、C1-C10、D1-D6、D8-D11、E1-E2, 共计 32 栋

4、逆变器至汇流箱: A2、B1-B8 (#4 箱变区域) 共 17 台逆变器, C1-C10 区逆变器 30 台 (#2 箱变区域), E1-E2 逆变器 8 台, D1-D6、D8-D10 逆变器 28 台 (#1 箱变区域), D11、E3-E6 逆变器 14 台 (#3 箱变区域), 共计逆变器共计 97 台已安装就位。A2、B1-B8、C1、C2、C4、C6、C8、C9、C10、D1、D2、D3、D4、D5、D6 E1、E2, 共计 22 栋已敷设完成。

5、汇流箱至箱变: 4# 箱变区域 8 台汇流箱已安装完成 5 台, 汇流箱至箱变电缆敷设完成 5 根; 2# 箱变区域 4 台汇流箱已安装完成 5 台, 汇流箱至箱变电缆敷设完成 5 根; 3# 箱变已安装完成 3 台, 汇流箱至箱变电缆敷设完成 1 根, 1# 箱变 8 台汇流箱已安装完成 8 台, 汇流箱至箱变电缆敷设完成 8 根, 共 21 个汇流箱已安装完成。

6、箱变至箱变: #1 箱变至 #3 箱变高压电缆敷设完成、光缆敷设完成, #2 箱变至 #4 箱变高压电缆敷设完成、光缆敷设完成。

7、箱变至 T 接点: #3 箱变至 2# T 接点电缆高压电缆敷设完成; #4 箱变至 #1 T 接点高压电缆敷设完成额。

8、设备安装: 4 台箱变安装及试验完成, 2 个 T 接点高压开关设备已安装完成。

9、组件间接地线：A2、B1-B8，C2、C4、C6、C7、C8、C9、C10、E1、E2、D1、D2、D5、D6 共19栋

10、屋面支架接地：A2、B1-B8，C2、C4、C6、C7、C8、C9、C10、E1、E2、D1、D2、D5、D6，共22栋

11、设备接地：4台箱变及2个高压开关设备已制作完成。

二、下周施工计划：

1、土建部份：2#箱变积油坑浇筑；B区、C区、D区支架基础保护帽制作；综合楼、F区、G区测量方正县；综合楼、D11、F区、G区光伏支架基础浇筑。

2、光伏支架及组件安装部份：F区、G区组件及支架安装，其余区域继续消缺

3、电气安装部分：E3、E4、E5、E6 汇流箱、逆变器安装，逆变器至汇流箱电缆敷设，汇流箱至箱变电缆敷设，E3、E4、E5、E6 带电试运行。

4、接地部分：对不符合要求的接地进行消缺处理；组件间接地连接制作；屋面光伏支架接地制作；逆变器、汇流箱接地制作。

三、协调：

1、MC4 防水接头未到。

2、低压 3*300、3*240 电缆未到。

3、C1、C3 韩瑞电子仓库。

4、集控室设备、消防设施、监控设备、通信设备到货

四、建设单位：华能西秀综合能源项目（分布式光伏）项目部

1、现场施工安全第一，预防为主。管理人员须严格要求和督促施工人员对安全不可松懈。

2、尽快落实消防系统设备，视频监控系统设备采购问题。

3、强调总体施工节点计划不能改变。

五、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1、自拌混凝土所用的砂子、水泥等材料应取样送检。

2、新施工人员进场，应做好安全和技术交底，双方签字确认。

3、并网带电的设备，安全措施要落实到位。

4、材料进场，总包单位应组织协调好，尽快落实到场时间。

5、施工单位依据材料进场计划合理安排人员设备组织施工。



说明：收文单位在收到此件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章。

华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目

会议签到表



姓 名	工 作 单 位	职 务 / 职 称	电 话
许景欣	华能西秀		
陈瀚	常州正衡		
徐书景	云南院		
许江洪	云南院		
侯建邦	云南院		
廖思乾	云南院		
董和强	云南院		
侯碧芹	云南院		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。