

会议纪要

表号: GF-B9

编号 XXGF-18

常州正衡电力工程监理有限公司

华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目监理部

地 点: 建设单位项目部会议室

日 期: 2019.11.01

主 题: 安全、质量、进度、协调

主持人: 陈渝

与会者: 华能西秀综合能源项目(分布式光伏)项目部
中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司
常州正衡电力工程监理有限公司

附 件: 会议签到表

内 容

施工单位: 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司

一、截止目前施工完成情况:

截至2019年11月01日,现并网发电的楼层有A2、B1-B8、C1、C2、C3、C4、C6、C8、C9、E1、E2、E4、D1-D6、D8-D10共28栋,合计4615.68kW。

1、组件及支架安装: A1、A2、B1-B8、C1-C10、D1-D11、E1-E6、F1、F2、综合楼共40栋已安装完成,合计6727.78kW。

2、组件串线: A2、B1-B8、C1-C10、D1-D6、D8-D11、E1-E6共35栋已完成。

3、组件至逆变器接线: A2、B1-B8、C1-C10、D1-D6、D8-D11、E1-E6共计35栋

4、逆变器至汇流箱: A2、B1-B8(4#箱变区域)共17台逆变器, C1-C10区逆变器30台(2#箱变区域), E1-E2逆变器8台, D1-D6、D8-D10逆变器28台(1#箱变区域), D11、E3-E6逆变器14台(3#箱变区域), 共计逆变器共计97台已安装就位。A2、B1-B8、C1、C2、C3、C4、C5、C6、C8、C9、C10、D1、D2、D3、D4、D5、D6、D8、D9、D10、E1、E2、E4, 共计30栋已敷设完成。

5、汇流箱至箱变: 4#箱变区域8台汇流箱已安装完成5台, 汇流箱至箱变电缆敷设完成5根; 2#箱变区域4台汇流箱已安装完成5台, 汇流箱至箱变电缆敷设完成5根; 3#箱变已安装完成3台, 汇流箱至箱变电缆敷设完成1根, 1#箱变8台汇流箱已安装完成8台, 汇流箱至箱变电缆敷设完成8根, 共21个汇流箱已安装完成。

6、箱变至箱变: 1#箱变至3#箱变高压电缆敷设完成、光缆敷设完成, 2#箱变至4#箱变高压电缆敷设完成、光缆敷设完成。

7、箱变至T接点: 3#箱变至2#T接点电缆高压电缆敷设完成; 4#箱变至1#T接点高压电缆敷设完成。

8、设备安装: 4台箱变安装及试验完成, 2个T接点高压开关设备已安装完成。

9、组件间接地线: A2、B1-B8、C1-C4、C6、C8、C9、C10、E1-E6、D1-D6、D8-D11共33栋

10、屋面支架接地：A2、B1-B8、C1-C4、C6、C8、C9、C10、E1-E6、D1-D6、D8-D11，共33栋
11、设备接地：4台箱变及2个高压开关设备已制作完成。

二、下周施工计划：

1、土建部份：G区测量放线；F区、G区支架基础吊装；集控室装修；土方回填；G区至#4箱变电缆通道开挖及过路埋管。

2、光伏支架及组件安装部份：F区、G区组件及支架安装，其余区域继续消缺

3、电气安装部分：E3、E5、E6、C5、C7、综合楼、D11、D7汇流箱、逆变器安装，逆变器至汇流箱电缆敷设，汇流箱至箱变电缆敷设，E3、E4、E5、E6带电试运行；、F区电缆敷设；已并网逆变器及设备通信连接。

4、接地部分：对不符合要求的接地进行消缺处理；组件间接地连接制作；屋面光伏支架接地制作；逆变器、汇流箱接地制作；接地黄绿漆。

三、协调：

1、低压3*300、3*240电缆未到。

2、通信设备安装。

3、施工人员不够。

4、剩余组件发货。

四、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1.现场浇筑基础施工前，做好人员的相互配合；

2.混凝土搅拌时间充分,振捣要密实，不能漏振,或振捣时间不够；

3 做好基础的养护工作；



说明：收文单位在收到此件24小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章。

华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目会议签到表



姓 名	工 作 单 位	职 务 / 职 称	电 话
许 号 欣	西秀光伏项目部		
许 梓 皓	西秀光伏项目部		
陈 瀚	正 衡		
谭 莉 娟	中能建云南院		
韩 清	中能建云南院		
许 应 宏			
董 和 昌	云南院		
唐 曼 霞	云南院		
徐 树 鑫	云南院		
孙 晓	云南院		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。