

会议纪要

表号: GF-B9

编号 XXGF-19

常州正衡电力工程监理有限公司

华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目监理部

地 点: 建设单位项目部会议室

日 期: 2019.11.08

主 题: 安全、质量、进度、协调

主持人: 陈渝

与会者: 华能西秀综合能源项目(分布式光伏)项目部
中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司
常州正衡电力工程监理有限公司

附 件: 会议签到表

内 容

施工单位: 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司

一、截止目前施工完成情况:

截至 2019 年 11 月 09 日, 现并网发电的楼层有 A1、A2、B1-B8、C1-C9、E1、E2、E4、D1-D10 共 32 栋, 合计 5099.52kW。

1、组件及支架安装: A1、A2、B1-B8、C1-C10、D1-D11、E1-E6、F1-F4、综合楼共42栋已安装完成, 合计6896.64kW。

2、组件串线: A1、A2、B1-B8、C1-C10、D1-D11、E1-E6、综合楼共38栋已完成。

3、组件至逆变器接线: A1、A2、B1-B8、C1-C10、D1-D11、E1-E6、综合楼、F2共计39栋

4、逆变器至汇流箱: A1、A2、B1-B8 (#4箱变区域) 共17台逆变器, C1-C10区逆变器30台 (#2箱变区域), E1-E2逆变器8台, D1-D6、D8-D10逆变器28台 (#1箱变区域), D11、E3-E6逆变器14台 (#3箱变区域), 共计逆变器共计97台已安装就位。A1、A2、B1-B8、C1-C10、D1-D11、E1、E2、E4、E5、E6、综合楼, 共计37栋已敷设完成。

5、汇流箱至箱变: 4#箱变区域8台汇流箱已安装完成5台, 汇流箱至箱变电缆敷设完成5根; 2#箱变区域4台汇流箱已安装完成5台, 汇流箱至箱变电缆敷设完成5根; 3#箱变已安装完成3台, 汇流箱至箱变电缆敷设完成1根, 1#箱变8台汇流箱已安装完成8台, 汇流箱至箱变电缆敷设完成8根, 共21个汇流箱已安装完成; E3、C10、E5、E6、G区、F区箱变至汇流箱电缆未敷设, 汇流箱已搬运到位。

6、箱变至箱变: #1箱变至#3箱变高压电缆敷设完成、光缆敷设完成, #2箱变至#4箱变高压电缆敷设完成、光缆敷设完成, 光纤熔接完成。

7、箱变至T接点: #3箱变至2#T接点电缆高压电缆敷设完成; #4箱变至#1T接点高压电缆敷设完成。

8、设备安装: 4台箱变安装及试验完成, 2个T接点高压开关设备已安装完成, 通信设备已安装完

成。

9、组件间接地线：A1、A2、B1-B8、C1、C3-C10、E1-E6、D1-D11共36栋

10、屋面支架接地：A1、A2、B1-B8、C1、C3-C10、E1-E6、D1-D11共36栋

11、设备接地：4台箱变及2个高压开关设备已制作完成；部分逆变器、汇流箱接地未安装。

12、槽盒安装未施工。

13、485通信线B区、C区已敷设，但未接入逆变器、箱变；D区、E区、F区未敷设

14、视频监控未采购。

二、下周施工计划：

1、土建部份：F区电缆通道开挖；集控室建筑电气施工；集控室装修；土方回填；G区至#4箱变电缆通道开挖及过路埋管；屋面卫生打扫；黄绿接地油漆涂刷绿漆。

2、光伏支架及组件安装部份：G区支架安装，其余区域继续消缺

3、电气安装部分：E3、E5、E6、F1-F4、综合楼、D11、汇流箱、逆变器安装，逆变器至汇流箱电缆敷设，汇流箱至箱变电缆敷设；F区电缆敷设；已并网逆变器及设备通信连接。

4、接地部分：对不符合要求的接地进行消缺处理；组件间接地连接制作；屋面光伏支架接地制作；逆变器、汇流箱接地制作；接地黄绿漆。

三、协调：

1、低压3*300、3*240电缆未到。

2、通信设备安装。

3、施工人员不够。

4、后续F5、G2-G6组件发货。

5、支架螺栓由于厂家现场指导导致的M12螺栓的发货情况。

四、建设单位：华能西秀综合能源项目（分布式光伏）项目部

1、抓好安全措施，做到文明施工；

2、电气欠缺人员尽快进场确保施工进度；

3、设备尽快落实到位，配合好各项工作不得影响工期；

五、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1、本周现场出现不戴安全帽现象，施工单位对安全措施必须落实到位，安全帽必须正确佩戴，望各单位做到安全第一，预防为主；

2、前期现场施工质量必须保证，施工进度跟进；

3、必须保证节点时间；



说明：收文单位在收到此件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章。

华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职 务 / 职 称	电 话
许景欣	华能西秀		
谢培强	华能西秀项目办		
陈 雨	常州正衡		
侯建邦	云南院		
徐树鑫	云南院		13888562534
孙·卫	云南院		
唐昌德	云南院		
黄永博	云南院		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。