

会议纪要

表号: GF-B9

编号 XXGF-23

常州正衡电力工程监理有限公司

华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目监理部

地 点: 建设单位项目部会议室

日 期: 2019.12.06

主 题: 安全、质量、进度、协调

主持人: 陈渝

与会者: 华能西秀综合能源项目(分布式光伏)项目部

中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司

常州正衡电力工程监理有限公司

附 件: 会议签到表

内 容

施工单位: 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司

一、截止目前施工完成情况:

截至2019年12月06日,现并网发电的楼层有A1、A2、B1-B8、C1-C10、E1-E6、D1-D11、综合楼、F1、F2、F3、F4共42栋,合计6904.32kW;

1、组件及支架安装: A1、A2、B1-B8、C1-C10、D1-D11、E1-E6、F1-F4、G2-G6综合楼共47栋已安装完成,合计6896.64kW; F5组件未安装; F6、F7、G1厂房屋顶房自己有规划,无法进行施工,所有支架均已安装完成。

2、组件串线: A1、A2、B1-B8、C1-C10、D1-D11、E1-E6、F1-F4、G3-G4、综合楼共44栋已完成。

3、组件至逆变器接线: A1、A2、B1-B8、C1-C10、D1-D11、E1-E6、F1-F4、G3-G4、综合楼共计44栋

4、逆变器至汇流箱: A1、A2、B1-B8(4#箱变区域)共17台逆变器, C1-C10区逆变器30台(2#箱变区域), E1-E2逆变器8台, D1-D10逆变器30台(1#箱变区域), 综合楼、D11、E3-E6逆变器14台(3#箱变区域)、综合楼, 共计逆变器共计98台已安装就位。A1、A2、B1-B8、C1-C10、D1-D11、E1、E2、E3、E4、E5、E6、综合楼、F1-F5、G2-G6(除G3外, 3*25电缆未到货)共计47栋已敷设完成。

5、汇流箱至箱变: 4#箱变区域8台汇流箱已安装完成5台, 汇流箱至箱变电缆敷设完成5根; 2#箱变区域4台汇流箱已安装完成5台, 汇流箱至箱变电缆敷设完成5根; 3#箱变已安装完成3台, 汇流箱至箱变电缆敷设完成1根, 1#箱变8台汇流箱已安装完成8台, 汇流箱至箱变电缆敷设完成8根, 共21个汇流箱已安装完成; 除G区3个汇流箱至箱变电缆未敷设(3*300电缆未到货)。

6、箱变至箱变: #1箱变至#3箱变高压电缆敷设完成、光缆敷设完成, #2箱变至#4箱变高压电缆敷设完成、光缆敷设完成, 光纤熔接完成。

- 7、箱变至T接点：#3箱变至2#T接点电缆高压电缆敷设完成；#4箱变至#1T接点高压电缆敷设完成。
 - 8、设备安装：4台箱变安装及试验完成，2个T接点高压开关设备已安装完成，通信设备电源接入已完成。
 - 9、组件间接地线：A1、A2、B1-B8、C1、C3-C10、E1-E6、D1-D11共36栋。
 - 10、屋面支架接地：A1、A2、B1-B8、C1、C3-C10、E1-E6、D1-D11共36栋。
 - 11、设备接地：4台箱变及2个高压开关设备已制作完成；部分逆变器、汇流箱接地未安装。
 - 12、槽盒安装完成A2、B1-B8、C4、C6、C8、C9、C10、E3、E5、E6。
 - 13、485通信线已敷设完成，除综合楼未串接，G区、F区未敷设。
- 二、下周施工计划：
- 1、土建部份：后期增容楼层基础支墩吊装；G区连接至4#箱变电缆沟恢复；
 - 2、光伏支架及组件安装部份：F区、G区后期新增支架安装，及组件安装；
 - 3、电气安装部分：G区连接至4#箱变电缆敷设；E1、E2、E4、D区槽盒安装；
 - 4、接地部分：综合楼、C2、F区，G区支架接地焊接，刷黄绿接地漆；
- 三、协调：
- 1、G区低压3*300电缆未到货。
 - 2、通信设备调试。
 - 3、电缆终端到货。
- 四、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
- 1、光伏区尽快整改完善各分区之间的接地规范，电缆桥架要加固；
 - 2、施工现场严格执行安全规范，现场施工人员须佩戴安全帽，对违反安全规范的应严格处罚；
 - 3、光伏区已安装完成的汇流箱、接地、光伏组件、逆变器尽快完成电气施工，做好调试工作；

华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目
监理项目部

说明：收文单位在收到此件24小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章。

华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职 务 / 职 称	电 话
许景欣	华能西秀		13885339993
陈海	正德		13350202350
蔡福平	正德		13961135462
杨玉林	云南院		18213560301
董红伟	云南院		
唐景航	云南院		15287407302
许景欣	云南院		18987867573

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。