

会议纪要

表号: GF-B9

编号 XXGF-27

常州正衡电力工程监理有限公司

华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目监理部

地点: 建设单位项目部会议室

日期: 2020.01.03

主题: 安全、质量、进度、协调

主持人: 陈渝

与会者: 华能西秀综合能源项目(分布式光伏)项目部

中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司

常州正衡电力工程监理有限公司

附件: 会议签到表

内 容

施工单位: 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司

一、截止目前施工完成情况:

截至2020年02月03日, 现并网发电的楼层有A1、A2、B1-B8、C1-C10、E1-E6、D1-D11、综合楼、F1-F5、G2-G6共48栋, 合计7902.72kW;

1、组件及支架安装: A1、A2、B1-B8、C1-C10、D1-D11、E1-E6、F1-F5、G2-G6综合楼共48栋已安装完成, 合计7749.12kW; 增容: A2、G区、F区、C3-C10、栋支架及组件安装完成。(B6、C6、D1、D7、D8正在安装)

2、组件串线: A1、A2、B1-B8、C1-C10、D1-D11、E1-E6、F1-F5、G2-G6、综合楼共48栋已完成。

3、组件至逆变器接线: A1、A2、B1-B8、C1-C10、D1-D11、E1-E6、F1-F5、G2-G6、综合楼共计48栋已完成。

4、逆变器至汇流箱: A1、A2、B1-B8(#4箱变区域)共17台逆变器, C1-C10区逆变器30台(#2箱变区域), E1-E2逆变器8台, D1-D10逆变器30台(#1箱变区域), 综合楼、D11、E3-E6逆变器14台(#3箱变区域)、综合楼, 共计逆变器共计98台已安装就位。A1、A2、B1-B8、C1-C10、D1-D11、E1-E6、综合楼、F1-F5、G2-G6共计48栋已敷设完成。

5、汇流箱至箱变: 30台汇流箱至箱变均敷设完成。

6、箱变至箱变: #1箱变至#3箱变高压电缆敷设完成、光缆敷设完成, #2箱变至#4箱变高压电缆敷设完成、光缆敷设完成, 光纤熔接完成。

7、箱变至T接点: #3箱变至#2T接点电缆高压电缆敷设完成; #4箱变至#1T接点高压电缆敷设完成。

8、设备安装: 4台箱变安装及试验完成, 2个T接点高压开关设备已安装完成, 通信设备电源接

入已完成。

9、组件间接地线：A1、A2、B1-B8、C1、C3-C10、E1-E6、D1-D11 共 36 栋

10、屋面支架接地：A1、A2、B1-B8、C1、C3-C10、E1-E6、D1-D11、G2、G4、G6 共 40 栋。

11、设备接地：4 台箱变及 2 个高压开关设备已制作完成；部分逆变器、汇流箱接地未安装。

12、槽盒安装完成 A2、B1-B8、C4、C6、C8、C9、C10、E3、E5、E6、F1、F3 共 19 栋。

13、485 通信线已敷设完成。（G2 至 G4 差 140 米，现没有 485 通信线）。

14、视频监控未采购。

二、下周施工计划：

1、土建部份：G 区至 4#箱变电缆沟回填。

2、光伏支架及组件安装部份：B6、D7、E3 栋新增支架及组件安装。

3、电气安装部分：A2、B4-B7、C3-C10、D1、D7、D8、E1-E3 栋新增组串 1*4 电缆敷设及终端连接制作、C3、C9、C10 栋 50K 逆变器换 70K 逆变器安装。

4、接地部分：C2、综合楼、F1-F5、G3 栋支架接地焊接。

三、协调：

G2-G4 差 140 米 485 通信线。

四、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1、并网带电的设备，安全措施要落实到位。。

2、高压电缆、直流低压电缆、485 通讯电缆及光纤的敷设应满足设计要求。

3、并网带电的设备，安全措施要落实到位。

4、隐蔽工程的验收资料应齐全



说明：收文单位在收到此件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章。

华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目会议签到表

[illegible]

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。