

会议纪要

表号: GF-B9

编号 XXGF-29

常州正衡电力工程监理有限公司

华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目监理部

地点: 建设单位项目部会议室

日期: 2020.02.28

主题: 安全、质量、进度、协调

主持人: 陈渝

与会者: 华能西秀综合能源项目(分布式光伏)项目部
中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司
常州正衡电力工程监理有限公司

附件: 会议签到表

内 容

施工单位: 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司

一、截止目前施工完成情况:

截至2020年02月28日,现并网发电的楼层有A1、A2、B1-B8、C1-C10、E1-E6、D1-D11、综合楼、F1-F5、G2-G6共48栋(含增容81串),合计8355.84kW;

1、组件及支架安装: A1、A2、B1-B8、C1-C10、D1-D11、E1-E6、F1-F5、G2-G6综合楼共48栋已安装完成,合计8355.84kW;对应增容楼层: A区、B区、D区、E区、G区、F区、C3-C10栋新增支架及组件安装完成。

2、组件串线: A1、A2、B1-B8、C1-C10、D1-D11、E1-E6、F1-F5、G2-G6、综合楼共48栋(含新增81串)已完成。

3、组件至逆变器接线: A1、A2、B1-B8、C1-C10、D1-D11、E1-E6、F1-F5、G2-G6、综合楼共计48栋已完成。

4、逆变器至汇流箱: A1、A2、B1-B8(4箱变区域)共17台逆变器, C1-C10区逆变器30台(2箱变区域), E1-E2逆变器8台, D1-D10逆变器30台(1箱变区域), 综合楼、D11、E3-E6逆变器14台(3箱变区域)、综合楼,共计逆变器共计98台已安装就位。A1、A2、B1-B8、C1-C10、D1-D11、E1-E6、综合楼、F1-F5、G2-G6共计48栋已敷设完成。

5、汇流箱至箱变: 30台汇流箱至箱变均敷设完成。

6、箱变至箱变: #1箱变至#3箱变高压电缆敷设完成、光缆敷设完成, #2箱变至#4箱变高压电缆敷设完成、光缆敷设完成, 光纤熔接完成。(集控室至并网点光缆熔接完成)

7、箱变至T接点: #3箱变至#2T接点电缆高压电缆敷设完成; #4箱变至#1T接点高压电缆敷设完成。

8、设备安装: 4台箱变安装及试验完成, 2个T接点高压开关设备已安装完成, 通信设备电源接入已完成。

- 9、组件间接地线：A1、A2、B1-B8、C1、C3-C10、E1-E6、D1-D11共36栋。
- 10、屋面支架接地：A1、A2、B1-B8、C1、C3-C10、E1-E6、D1-D11、G2-G6、F1-F5栋共46栋。
(综合楼、C2栋、及增容楼层A1、B7、C10、D1、D7、D8、E3支架接地未焊接。
- 11、设备接地：4台箱变及2个高压开关设备已制作完成；楼底汇流箱接地未安装。
- 12、槽盒安装完成A2、B1-B8、C4、C6、C8、C9、C10、E3、E5、E6、F1、F3共19栋。
- 13、485通信线已敷设完成。
- 14、视频监控正在采购。

二、下周施工计划：

- 1、土建部份：C2栋、综合楼、及增容组串A2、B7、A2、B7、C10、D1、D7、D8、E3栋基础保护帽制作；
- 2、光伏支架及组件安装部份：无。
- 3、电气安装部分：1#-4#地块挂设备及电缆标识牌；1#-4#地块防火泥封堵；A1、C1、C3、C5、C7、D1-D11、E1-E4、综合楼、F2、F4、F5、G2-G6栋槽盒安装；4、485通信串接；
- 4、接地部分：G区、F区支架接地刷黄漆；组件间软接地线连接；C2栋、综合楼、及增容组串A2、B7、A2、B7、C10、D1、D7、D8、E3栋支架接地焊接；部分汇流箱设备接地连接；
- 5、消防部分：1#-4#地块楼顶消防设施摆放；
- 6、消缺部分：1、增容楼层部分包装箱及垃圾清理；

三、协调：

无

四、四、建设单位：华能西秀综合能源项目（分布式光伏）项目部

- 1、施工队做好新冠病毒的防疫及保护措施。
- 2、施工现场严格执行防疫要求，做好现场施工人员防疫宣传，不得违反国家、当地政府和上级单位的防疫工作。

五、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

- 1、做好新冠病毒的防疫处置方案，应急物资和装备保障等相关工作。
- 2、认真组织学习、宣传国家卫健部门发布的权威防护知识。
- 3、提高员工自我保护意识和公共卫生管理水平，把应急处理的工作落实在日常管理之中。
- 4、施工单位在施工过程中质量不规范和安全不可靠的现象，监理方均已下发相关联系单和通知单，施工单位仍不重视，在后续施工过程中，还希望各施工单位多加配合。



说明：收文单位在收到此件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章。

华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职 务 / 职 称	电 话
许景欣	华能西秀		
谢林彪	华能西秀项目部		
陈 涵	常州正衡		
侯建邦	云南院		
徐树鑫	云南院		13888562534
孙 卫 光	云南院		
唐昌松	云南院		
李 平 伟	云南院		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。