

会议纪要

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WQJB-003

会议地点	吴桥临时住所	会议时间	2019.11.08
会议主持人	孙磊		
会议主题： 进度、安全、质量			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 一、业主单位 1、本周施工计划未完成进度缓慢，要求下周必须完成基础浇筑。 2、基础浇筑还存在问题（蜂窝、麻面，基础高度不够），以后浇筑杜绝此类问题。 3、要求总包单位材料（夹具、支架等）尽快到场。 二、监理单位 1、要求总包单位竖立安全警示牌，做好进场工人的安全教育（发现部分人员未佩戴安全帽）。 2、部分浇筑高度未达到要求，要求整改。 3、上周所说问题还未完成。 三、总包单位 1、上周由于工人浇筑不合格换了一批工人影响施工进度，下周必定完成浇筑。 2、安全警示牌在制作中，对施工人员正在进行安全生产三级教育。 3、对不合格的基础进行处理，下周材料进场。			
主送单位	吴桥晶盛新能源有限公司		
抄送单位	山东德晨建筑集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.11.08

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称: 吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期: 2019. 11. 08

[illegible]