

会议纪要

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WQJB-004

会议地点	临时住所		会议时间	2019. 11. 15
会议主持人	孙磊	会议主题	现场施工、材料进场情况	
本次会议内容：				
一、建设单位：				
1. 新进场的施工人员必须进行安全技术交底，并形成书面文件留存。				
2. 每日施工之前必须进行班前安全会议。				
3. 屋面临边作业必须做好安全措施，固定好安全绳。				
4. 夹具进场需厂家提供具有相应资质第三方拉拔试验报告。				
二、施工单位：				
1. 本周完成墩基础浇筑				
2. 加固人员进场，檩条焊接。				
3. 下周支架等材料进场。				
三、监理项目部				
1. 截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。				
2. 着重强调安全问题，所有人员进场必须正确佩戴安全帽，高空作业必须佩戴安全带。				
3. 本周现场施工进度，与上次上报进度计划已滞后。				
4. 材料到场计划提前上报，且进场材料各合格证明文件必须随报验资料上报。				
5. 前期施工资料报审情况，我单位已多次告知，至今未上报任何资料，我部在通知单、联系单等资料已多次告知，对滞后的资料将不予进行签字盖章确认。				
主送单位	吴桥晶盛新能源有限公司			
抄送单位	山东德晨建筑集团有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		发文时间	2019. 11. 15

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期: 2019.11.15

[illegible]