

会议纪要

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WQJB-005

会议地点	临时住所		会议时间	2019.11.22
会议主持人	孙磊	会议主题	进度、材料、质量、安全	

本次会议内容：

一、施工单位：

- 加固材料已进场，钢结构开始加固施工，周期一个月。
- 屋面支架已发货，明日进场水泥屋面开始施工。
- 对工器具及材料堆放问题，准备租赁集装箱或搭设临时厂房进行保管。
- 顶管作业人员已对现场进行勘察，确定顶管位置及长度。
- 现场安全问题将按照项目部要求执行，对涉及的安全隐患及时整改，并加强安全教育

二、监理项目部

- 材料进场情况，进场材料必须符合图纸、协议、规范要求，材料报审资料必须提前上报审核，对材料不符合要求、资料缺失等情况，我单位将不允许使用，且不予签字确认，由此产生的进度滞后、返工、停工等情况将由你单位承担
- 本周将施工前期资料按照监理工作联系单一附件目录统一规整好，我单位将进行审核，对资料存在的错误及时进行修改完善
- 现场安全用品，安全带、安全帽必须正确佩戴及配备，高空作业严格按照规范要求执行、屋面禁止吸烟，吊装作业，提前上报项目部，现场通讯器材一定配备到位，现场管理人员必须在岗，屋面严禁集中堆载，大风天气严禁吊装作业。
- 每日进行施工日志汇报，每周五上午形成纸质版文件对本周总的完成工程量、材料到货情况进行统一，方便我单位核对

主送单位	吴桥晶盛新能源有限公司	
抄送单位	山东德晨建筑集团有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2019.11.22

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

会议纪要

会议纪要
工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期: 2019.11.22



扫描全能王 创建