

会议纪要

工程名称: 吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-WQJB-006

会议地点	临时住所		会议时间	2019. 11. 29
会议主持人	孙磊	会议主题	进度、材料、质量、安全	
本次会议内容: 一、监理单位负责人: 1、屋面加固人员必须做好安全防护措施再施工, 安全帽、安全带必须佩戴; 2、大型机械施工时做好安全警示带, 屋面组件吊装时严禁集中堆放, 避免承重过大; 3、加固材料及时订购, 避免因材料问题影响施工进度; 4、屋面纸壳、纸箱尽快处理, 避免大风天气影响厂区, 造成不必要的麻烦。 二、施工单位负责人: 1、截止目前为止进场 8 个加固人员, 现已完成 4#仓库钢结构加固, 预计明日完成 3#仓库钢结构加固, 预计 12 月中旬完成全部仓库钢结构加固;; 2、截止目前为止水泥屋面支架已全部安装完成, 今日已完成美一屋面组件固定, 预计下周一完成水泥屋面组件固定; 3、扁铁已到场, 桥架、夹具、导轨已订货, 下周内全部进场; 四、建设单位负责人: 1、搬运组件时严禁用背抗, 发现一次罚款 1000 元; 2、组件明日全部到场, 协调厂区堆放问题; 3、在赶进度的同时安全问题一定不能松懈, 上岗必须将安全帽、安全带佩戴齐全; 4、屋面垃圾下班前要及时清理, 安全文明施工; 5、电缆、桥架等材料应当尽快采购进场;				
主送单位	吴桥晶盛新能源有限公司			
抄送单位	山东德晨建筑集团有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		发文时间	2019. 11. 29

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称: 吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期: 2019.11.29

[illegible]

扫描全能王 创建