

会议纪要

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WQJB-007

会议地点	临时住所		会议时间	2019.12.06
会议主持人	孙磊	会议主题	质量、安全	

本次会议内容：

一、监理单位负责人：

- 1、组件安装、混凝土基础还存在问题，需要现场负责人对施工人员进行培训指导；
- 2、檩条加固进度太慢；
- 3、檩条加固人员安全意识比较薄弱，需加强安全教育；
- 4、分包单位对新进场的员工及时做三级教育、安全培训、技术交底；
- 5、施工材料订购时要求厂家进行一次性发货，支架进场缺少配件，不要因为材料问题影响施工；

二、施工单位负责人：

- 1、组件安装、混凝土基础对于存在正在整改，已对施工人员进行常出现问题培训；
- 2、檩条加固增加一辆升降机；
- 3、今日停工对檩条加固人员进行安全教育；
- 4、新进场电气人员已进行三级教育、安全培训、技术交底；

四、建设单位负责人：

- 1、施工质量管理手册已下发至项目工作群，要求施工人员安装手册进行施工；
- 2、检查发现的问题不允许再次出现；
- 3、安全问题反复强调，还是会出现防火措施没做到位就进行施工；
- 4、要求彩钢瓦屋面组件安装时监理方进行全程旁站；

主送单位	吴桥晶盛新能源有限公司		
抄送单位	山东德晨建筑集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.12.06

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称: 吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期: 2019.12.06

[illegible]