

会议纪要

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WQJB-008

会议地点	临时住所		会议时间	2019.12.13
会议主持人	孙磊	会议主题	进度、材料、安全	

本次会议内容：

一、施工单位：

- 1、檩条焊接加固预计到下周二完成，剩余拉条、斜撑全部加固完成在 20 号左右；
- 2、彩钢瓦组件全部安装完成预计在 20 号左右；
- 3、电气人员正在进行桥架安装、接地扁铁焊接、4 平方电缆接线；
- 4、下周开始做室外并网柜基础；
- 5、剩余材料（电缆、汇流箱）将在下周进场；

二、监理单位：

- 1、三级安全教育、安全文明施工交底记录文件未进行上报项目部；
- 2、工序验收资料尽快完成编至及上报，与施工进度同步进行；
- 3、加强现场施工质量管控，建议安排技术员；
- 4、现场安全措施必须配备到位，安全带、安全帽必须正确佩戴，必须符合规范要求，严禁再次出现安全带佩戴不符合要求情况。施工现场禁止吸烟，厂房大梁加固，高空作业必须符合安全要求，材料必须紧固到位，加固下方严禁出现人员逗留；
- 5、各工序开展前进行报审，完成后进行报验，验收合格后，方可进行下一道工序；

三、建设单位：

- 1、汇流箱、并网柜要求你单位下周必须进场；
- 2、电气人员需加快进度，桥架、4 平方线已到货两天都未施工，已经影响到后期进度；
- 3、加固人员也需加快进度，不能影响彩钢屋屋面施工进度；
- 4、计划于 12 月 15 日并网，先要求 12 月 20 号具备验收条件，若截止 12 月 30 日无法并网，每推迟一天将对你单位处于 10000 元罚款；

主送单位	吴桥晶盛新能源有限公司		
抄送单位	山东德晨建筑集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.12.13



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称: 吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期: 2019.12.14

[illegible]