

会议纪要

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WQJB-09

会议地点	临时住所		会议时间	2019.12.20
会议主持人	孙磊	会议主题	进度、安全、材料	
本次会议内容：				
一、建设单位：				
1. 进场构配件一次订购到位，不要存在施工一半就没有的情况。				
2. 桥架接地需要按照图纸施工，原屋面接地极数量不够的需要引到地面新增接地极。				
3. 购买玻璃钢格栅时，注意事项已下发至施工工作群内，认真观看要求。				
4. 逆变器安装时不能斜放，如遇遮挡组件，需要调整位置。				
二、施工单位：				
1. 下周组件全部安装完成，4平方电缆已敷设 50%，预计下周全部施工完成。				
2. 彩钢瓦仓库 25 号之前全部加固结束。				
3. 下周汇流箱，电缆，并网柜全部到货。				
三、监理项目部				
1. 现场焊接质量达不到要求，存在夹渣、咬边等质量问题。				
2. 夹具拉拔试验未上报监理部。				
3. 现场材料进场未进行报验且未提供厂家资质及材料合格证明。				
4. 阴雨天气，屋面湿滑，一定要注意临边施工安全，高空作业安全带、安全帽必须正确佩戴，吊装作业提前上报，大风天气严禁吊装。				
5. 材料到场计划提前上报，且进场材料各合格证明文件必须随报验资料上报。				
6. 前期施工资料报审情况，我单位已多次告知，至今未完全上报全部前期资料，我部在通知单、联系单、文件审查记录等资料已多次告知，对滞后的资料将不予进行签字盖章确认。				
主送单位	吴桥晶盛新能源有限公司			
抄送单位	山东德晨建筑集团有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.12.20	

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称: 吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期: 2019.12.20

[illegible]