

会议纪要

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WQJB-010

会议地点	吴桥临时住所	会议时间	2019.12.27
会议主持人	孙磊		
会议主题： 进度、安全、质量			
本次会议内容：			
一、业主单位 1、12月30日完成并网，元月5号前收尾完成，包含检修通道、水清洗管道安装、通讯柜安装调试完成，元月6号完成三方自检（甲方、监理、施工方）； 2、元月12日进行初验（公司北区质量部、运行人员参与），初验前需完成全部资料（含加固资料）的整理归档，元月17日进行竣工验收（集团公司质量部、生产服务部、运维部门参与、北区质量部、技术部参与）； 3、时间紧迫，并网后工作不能松懈，提前将检修通道材料、水清洗管道、通讯柜购买并运到现场。资料按照验收清单，逐项整理归档进档案盒。消缺必须认真，不能糊弄，不能抱有侥幸心理。如果竣工验收不合格，其结果直接关系到移交是否顺利。 二、监理单位 1、根据目前施工情况来看，本月底无法并网，要求加快施工进度； 2、关于资料问题已多次提醒施工单位，至目前为止只有少部分资料上报监理部； 3、电缆铺设时需注意保护电缆受到划伤，施工时还需注意安全方面，近期发现部分人员未佩戴安全帽。 三、总包单位 1、目前为止施工进度在月底无法完成并网，正在加快施工进度，争取早日完成并网。 2、资料问题已安排资料员进行整理，归档。 3、施工安全方面已对施工人员进行教育。			
主送单位	吴桥晶盛新能源有限公司		
抄送单位	山东德晨建筑集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.12.27

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称: 吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期: 2019.12.27

[illegible]