

会议纪要

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WQJB-011

会议地点	吴桥临时住所	会议时间	2020.01.03
会议主持人	孙磊		
会议主题： 进度、安全、质量			
本次会议内容： 一、 业主单位 1、 三方自检提出的问题抓紧时间整改； 2、 要求年前完成初检； 3、 要求下周并网完成。 二、 监理单位 1、 要求本周内完成母排安装； 2、 关于资料问题施工单位要抓紧资料上报监理部； 3、 提出的问题整改完成后附上照片及提出复验。 三、 总包单位 1、 目前为止正在加快施工进度，争取早日完成并网； 2、 资料问题已安排资料员进行整理，归档； 3、 自检提出的问题正在安排人员整改。			
主送单位	吴桥晶盛新能源有限公司		
抄送单位	山东德晨建筑集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.01.03

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建