

监理例会会议纪要

工程名称:清涧县西沟 3MW 多村联建光伏扶贫示范项目

编号:ZHJL-HYJY-002

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2019 年 7 月 27 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	南玉荣
会议议题	工程进度汇报及对现阶段存在问题讨论		

会议内容:

施工单位 西安黄河光伏科技股份有限公司:

- 1、后续的施工人员最近两天就会到场。
- 2、作息时间已调整,现场绿豆汤、藿香正气水已配备。
- 3、现阶段没有蓝图,穿线管、接地扁铁、电缆头、热缩管、交直流电缆的量及组串图纸、电缆沟走向无法确定,影响材料采购及工期进度。箱变及开关站位置有变动,现在没有基础图纸,影响施工。之前设计图纸上面的围栏山地无法安装,已提出变更,但现在没有图纸,无法采购。逆变器、汇流箱、通讯箱安装图纸没有,安装位置由我们根据现场情况确定,位置确定后由我们反馈设计院出图纸。

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司:

- 1、按照你方出具的施工总进度计划,施工进度已严重滞后,现要有你方增加施工人员,合理安排,加快施工进度。
- 2、要求你方对施工工人进行施工安全教育,在施工过程中正确佩戴防护用品,确保施工过程中的人员安全。
- 3、夏季施工要调整好作息时间,避过高温时间段,气温超过 37 度,一律停止户外施工作业,现场要有防暑药品,藿香正气水,绿豆汤等,配备医疗箱。
- 4、天气炎热干燥,对于易燃物品的存放要定期进行检查,并配备灭火器材。
- 5、支架安装一定要对工人做好技术交底,严禁用铁器敲打支架,以免破坏支架镀锌层。
- 6、已施工的螺旋桩倾斜严重的、打桩时用的销子弯曲没取出来的尽快整改,不要影响到支架安装。
- 7、生活区的环境卫生要保持干净,因工人较多,生活区没有垃圾箱,垃圾随处乱



扫描全能王 创建

扔，要求你方在生活区放置垃圾箱。

建设单位 清涧县农业综合开发有限公司：

- 1、工期已严重滞后，施工人员要尽快增加，加快施工进度。
- 2、逆变器、接地线等要放到避雨的地方，逆变器离地高度最低 60CM，最高不超过 73CM，逆变器电缆预留要长一点，避免后期电缆出现问题，电缆长度不够。
- 3、监理发联系单给设计院，催促设计院尽快出具蓝图，避免影响到材料采购。
- 4、生活区垃圾箱、厕所尽快弄好，不要弄的垃圾满地都是，要保证好现场的环境卫生。

主送单位	西安黄河光伏科技股份有限公司		
抄送单位	清涧县农业综合开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程 监理有限公司	发文时间	2019 年 7 月 27 日



扫描全能王 创建

工程监理例会会议签到表

工程名称：清涧县西沟 3MW 多村联建光伏扶贫示范项目

2019年 7 月 27 日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
薛 斌	清涧县农业综合开发 有限公司		155 9118 2616
李俊刚	清涧县农业综合开发有限公司		13219610678
李 强	清涧县农业综合开发有限公司		1368163769
张 强	西安黄河光伏公司		1897961614
南玉荣	常州正衡电力工程监 理有限公司		18693452523



扫描全能王 创建