

监理例会会议纪要

工程名称:清涧县西沟 3MW 多村联建光伏扶贫示范项目

编号:ZHJL-HYJY-003

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2019 年 8 月 5 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	南玉荣
会议议题	工程进度汇报及对现阶段存在问题讨论		

会议内容:

施工单位 西安黄河光伏科技股份有限公司:

- 1、接地扁铁明天到场,接地极 50*6 的镀锌钢管市面上买不到,没有那么厚的,现在设计院图纸还没出,联系设计院更改一下。
- 2、箱变基础只有电子版施工图,和开关站一起的箱变具体位置无法确定,无法施工。
- 3、接地图纸一出来就开始施工,部分位置挖机无法,只有人挖,进度可能会缓慢。
- 4、主要现在没图纸,电缆,接地等无法施工。

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司:

- 1、要求你方对施工工人进行施工安全教育,在施工过程中正确佩戴防护用品,确保施工过程中的人员安全。
- 2、夏季施工要调整好作息时间,避过高温时间段,现场要有防暑药品,藿香正气水,绿豆汤等,配备医疗箱。
- 3、天气炎热干燥,对于易燃物品的存放要定期进行检查,并配备灭火器材。
- 4、接地沟、电缆沟等隐蔽工程施工,提前上报监理项目部。
- 5、支架螺丝,压块螺丝多处松动,尽快排查逐一整改。
- 6、接地扁铁焊接,焊工要提供焊工证,并要有监护人,周围放置灭火器。

建设单位 清涧县农业综合开发有限公司:

- 1、工期已严重滞后,施工人员要尽快增加,加快施工进度。
- 2、我方已联系设计院,图纸今天下午应该能出电子版,蓝图会邮寄过来,图纸已出来材料尽快采购,不要影响施工进度。
- 3、监理方提出的问题要尽快整改。



扫描全能王 创建

主送单位	西安黄河光伏科技股份有限公司		
抄送单位	清涧县农业综合开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程 监理有限公司	发文时间	2019年8月5日



工程监理例会会议签到表

工程名称：清涧县西沟 3MW 多村联建光伏扶贫示范项目

2019年 8 月 5 日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
范 涛	西安黄河光伏		13689263769
南玉荣	常州正衡通电力工程 监理有限公司		18693452523
薛 璇	清涧农业综合开发 有限公司		15591182616
张 羽	西安黄河光伏科技 股份有限公司		18089281939
韩俊尚	黄河		



扫描全能王 创建