

监理例会会议纪要

工程名称:清涧县西沟 3MW 多村联建光伏扶贫示范项目

编号:ZHJL-HYJY-005

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2019 年 8 月 17 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	南玉荣
会议议题	工程进度汇报及对现阶段存在问题讨论		

会议内容:

施工单位 西安黄河光伏科技股份有限公司:

- 1、逆变器、汇流箱支每天就可以到场安装。
- 2、开关站、箱变,排水沟蓝图现在还没有,业主催一下,尽快给我们。
- 3、开关站接地扁铁,模板今天就会采购,22号之前会全部完工。

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司:

- 1、要求你方对施工工人进行施工安全教育,在施工过程中正确佩戴防护用品,确保施工过程中的人员安全。
- 2、接地沟开挖,接地扁铁焊接进度缓慢,要求你方增加施工人员,加快施工进度。
- 3、支架螺丝,压块螺丝多处松动,尽快排查逐一整改。
- 4、材料进场资料尽快报审建立项目部。
- 5、接地沟、电缆沟等隐蔽工程施工,一定要满足设计图纸要求,隐蔽前要提前上报监理项目部。
- 6、开关站基础施工人员较少,设备23号到场,要赶在之前完工。
- 7、电缆沟,接地沟等一定要分层夯实,避免后期下陷。

建设单位 清涧县农业综合开发有限公司:

- 1、工期已严重滞后,施工人员要尽快增加,加快施工进度。
- 2、蓝图马上会出来,现在就照电子版白图施工,电缆沟隐蔽前电力局要到现场来验收,要提前通知。
- 3、光伏区的树木要尽快砍伐。



扫描全能王 创建

主送单位	西安黄河光伏科技股份有限公司		
抄送单位	清涧县农业综合开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程 监理有限公司	发文时间	2019年8月17日



