



第 3 次监理例会签到表

工程名称: 卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

各与会单位:

现将第 3 会议纪要印发给你们,如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 1 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:



会议地点	工地会议室	会议时间	
组织单位	监理单位	主持人	廖梦凡
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	慈溪杭泰光伏发电 有限公司	张青松	
	常州正衡电力工程监理 有限公司	廖梦凡	
	江苏文正工程有限公司	张素珍 杨晓 李松 文顺	

会议纪要

工程名称:卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-HYJY-003

本次会议内容:

建设单位

1. 加强现场安全文明施工管理,所有施工人员必须戴安全帽,杜绝出现大小事故。
2. 材料采购抓紧时间,施工蓝图催促设计单位尽快完成,不要影响并网时间。
3. 前期资料里面施工组织设计、公司资质和人员资质要盖公章,尽快完成。

监理单位

1. 缺少的资料尽快补齐,后续材料到场报验资料同步进行。
2. 气温较高,注意合理安排施工时间,给施工人员提供足够的饮用水,防暑药品。
3. 现场吊装作业继续加强管理,发现有安全隐患现象立即停止施工。
4. 施工用电须采用带漏电保护的配电箱,严禁私拉乱接,人员停止作业,离开厂区时应断开配电箱电源。
5. 屋顶条形基础浇筑完成后,安排人员做好养护。

施工单位

1. 支架、导轨等材料预计下周到场。
2. 我方会继续加强管理,做好安全文明施工。
3. 图纸方面,设计单位还未全部完成。
4. 2号屋顶条形基础浇筑完工,下周1号屋顶也完工。

主送单位	慈溪杭泰光伏发电有限公司		
抄送单位	江苏文正工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.8.27