



第 四 次 监 理 例 会 签 到 表

工程名称: 卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

各与会单位:

现将第 四 会议纪要印发给你们,如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 1 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:



会议地点	工地会议室	会议时间	
组织单位	监理单位	主持人	张梦凡
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	慈溪杭泰光伏发电 有限公司	张梦凡	
	常州正衡电力工程监理 有限公司	张梦凡	
	江苏文正工程有限公司	张嘉祥 杨晓 李松 文顺	

会议纪要

工程名称:卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-HYJY-004

本次会议内容:

建设单位

1. 加强现场安全文明施工管理,材料吊装做好各项安全防护工作,所有施工人员必须戴安全帽,杜绝出现大小事故。
2. 支架材料采购抓紧时间,不要影响并网时间。
3. 两种屋顶支架全部安装完工后,我方组织验收合格才能安装组件。

监理单位

1. 近日阴雨天气不断,注意合理安排施工时间,雨天不要在彩钢瓦屋顶施工,做好安全施工。
3. 现场吊装作业继续加强管理,发现有安全隐患现象立即停止施工。
4. 施工用电须采用带漏电保护的配电箱,严禁私拉乱接,人员停止作业,离开厂区时应断开配电箱电源。
5. 水泥屋顶支架材料不到场,施工进度已明显滞后,你方要合理安排工作计划。

施工单位

1. 彩钢瓦屋顶夹具安装完成 50%、导轨安装完成 30%。
2. 3 号屋顶条形基础浇筑完工,4 号屋顶开始施工。
3. 图纸已送往供电局审核。
4. 现场施工我方会继续加强管理,做好安全文明施工。
5. 材料问题已要求我公司采购部门尽快安排到场

主送单位	慈溪杭泰光伏发电有限公司	
抄送单位	江苏文正工程有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2019.9.7

