



第五次监理例会签到表

工程名称: 卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

各与会单位:

现将第 五 会议纪要印发给你们,如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。附:会议纪要正文共 1 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

徐光胜2019 年 9 月 15 日

会议地点	工地会议室	会议时间	
组织单位	监理单位	主持人	<u>徐光胜</u>
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	慈溪杭泰光伏发电 有限公司	<u>张有龙</u>	
	常州正衡电力工程监 理有限公司	<u>徐光胜</u>	
	江苏文正工程有限公 司	<u>张嘉炜</u> <u>李顺</u> <u>文顺</u>	

会议纪要

工程名称:卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-HYJY-005

本次会议内容:

建设单位

1. 加强现场安全文明施工管理,材料吊装做好各项安全防护工作,所有施工人员必须戴安全帽,杜绝出现大小事故。
2. 焊接作业时,现场配备灭火器,施工现场焊、割作业必须符合防火要求,严格管理。
3. 合理安排施工计划,加快施工进度。

监理单位

1. 支架、桥架等材料在屋面搬运要注意保护屋面及防水层。
2. 加快后续材料到场安排,避免出现窝工现象。
3. 现场吊装作业继续加强管理,防止出现安全事故。
4. 施工用电须采用带漏电保护的配电箱,严禁私拉乱接,人员停止作业,离开厂区时应断开配电箱电源。
5. 清理各屋顶施工垃圾,做好验收准备。

施工单位

1. 彩钢瓦屋顶夹具、导轨安装完工,具备验收条件。
2. 1#、2#、3#水泥屋顶条形基础浇筑完工,1#屋顶支架安装完工,具备验收条件。
3. 室外箱变基础开挖完成,底板浇筑完工,已开始砌墙。
4. 现场施工我方会继续加强管理,做好安全文明施工。
5. 我方会合理安排施工人员,加快材料到场进度,加快施工进度。

主送单位	慈溪杭泰光伏发电有限公司		
抄送单位	江苏文正工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.9.16