



第 八 次 监 理 例 会 签 到 表

工程名称: 卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

各与会单位:

现将第 八 会议纪要印发给你们,如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 1 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

2019 年 10 月 12 日

会议地点	工地会议室	会议时间	2019.10.12
组织单位	监理单位	主持人	张梦凡
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	慈溪杭泰光伏发电 有限公司	张梦凡	
	常州正衡电力工程监 理有限公司	张梦凡	
	江苏文正工程有限公 司	张梦凡 张梦凡 张梦凡	

会议纪要

工程名称:卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-HYJY-008

本次会议内容:

建设单位

1. 加强现场安全文明施工管理,组件在吊、运过程中应做好防倾覆、防震和防护面受损等安全防护措施,所有施工人员必须戴安全帽,杜绝出现大小事故。
2. 过程验收检查出的问题立即安排开始整改,做回复单。
3. 合理安排施工计划,加快施工进度。

监理单位

1. 组件屋面搬运要做好保护工作,禁止踩踏边框安装压块。
2. 现场吊装作业继续加强管理,防止出现安全事故。
3. 电缆、高压设备抓紧时间安排发货。
4. 加强施工人员安全教育,提高安全意识。

施工单位

1. 4#屋顶支架、组件安装全部完成,5#屋顶组件安装完成 70%,桥架安装完成 40%。
2. 电缆、设备已经催促公司采购,尽快安排到场。
3. 后续施工会合理安排计划,加快施工进度。
4. 现场施工我方会继续加强管理,做好安全文明施工。

主送单位	慈溪杭泰光伏发电有限公司		
抄送单位	江苏文正工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.10.13