




第十次监理例会签到表

工程名称: 卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

各与会单位:

现将第 十 会议纪要印发给你们,如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。附:会议纪要正文共 1 页。项目监理机构(章): 总监理工程师/总监理工程师代表: 徐志军2019 年 10 月 27 日

会议地点	工地会议室	会议时间	2019.10.27
组织单位	监理单位	主持人	徐志军
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	慈溪杭泰光伏发电 有限公司	<u>张嘉祥</u>	
	常州正衡电力工程监 理有限公司	<u>徐志军</u>	
	江苏文正工程有限公 司	<u>张嘉祥</u> <u>徐志军</u> <u>李松</u> <u>文顺</u>	

会议纪要

工程名称:卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-HYJY-010

本次会议内容:

建设单位

1. 加强现场安全文明施工管理,所有施工人员必须戴安全帽,杜绝出现大小事故。
2. 电缆敷设前应检查核对电缆的型号、规格,检查电缆线盘及其保护层是否完好,电缆两端有无受潮。
3. 合理安排施工进度,加快施工进度。

监理单位

1. 接地扁铁焊接做好防火工作,焊接人员必须佩戴防护面罩,周围配备灭火器。
2. 电缆敷设过程中,应避免电缆及电缆盘受到损伤,控制好电缆弯曲半径,防止弯曲半径过小损伤电缆。
3. 合理安排施工进度,加快施工进度。
4. 继续加强施工人员安全教育,提高安全意识。

施工单位

1. 水泥屋顶环网接地完成 80%, 4 号屋顶阵列接地完成 20%。
2. 电缆已全部到场开始敷设,水泥屋顶汇流箱电缆已敷设完成。
3. 下周开始电缆终端制作。
4. 现场施工我方会继续加强管理,做好安全文明施工。

主送单位	慈溪杭泰光伏发电有限公司		
抄送单位	江苏文正工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.10.28

