



第 十 次 监 理 例 会 签 到 表

工程名称: 卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

各与会单位:

现将第 十 一 会议纪要印发给你们,如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 1 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

徐永强

2019 年 11 月 5 日

会议地点	工地会议室	会议时间	2019.11.3
组织单位	监理单位	主持人	徐永强
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	慈溪杭泰光伏发电 有限公司	张永强	
	常州正衡电力工程监 理有限公司	徐永强	
	江苏文正工程有限公 司	张永强 徐永强 李永强 文正	

会议纪要

工程名称:卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-HYJY-011

本次会议内容:

建设单位

1. 加强现场安全文明施工管理,所有施工人员必须戴安全帽,杜绝出现大小事故。
2. 电缆终端制作前做好技术交底,由专业电工制作。
3. 合理安排施工计划,加快施工进度。

监理单位

1. 接地扁铁焊接做好防火工作,焊接人员必须佩戴防护面罩,周围配备灭火器。
2. 电缆在终端附近留足够的备用长度,敷设完成后排列整齐,挂好标识牌,标识牌上注明线路编号,写明电缆型号、规格、起讫地点。
3. 合理安排施工计划,加快施工进度。
4. 继续加强施工人员安全教育,提高安全意识。

施工单位

1. 水泥屋顶逆变器、汇流箱电缆终端制作全部完成。
2. 5号彩钢瓦屋顶电缆终端完成60%,下周全部完成。
3. 材料、设备下周发货到场。
4. 现场施工我方会继续加强管理,做好安全文明施工。

主送单位	慈溪杭泰光伏发电有限公司		
抄送单位	江苏文正工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.1.5

