

会议纪要

编号: ZHJL-HYJY-013

工程名称: 卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

签发: 徐耀生

会议地点	施工项目部会议室		会议时间	2019.11.20
会议主持人	徐耀生	会议主题	工程进度、质量、安全	
本次会议内容:				
建设单位				
1. 加强现场安全文明施工管理, 加强各项安全防范措施, 加强对施工人员的安全教育, 所有施工人员必须戴安全帽, 杜绝出现各类安全事故。 2. 及时与卓力工厂沟通, 安排工厂停电, 我方高压柜接入卓力原 10kV 系统。 3. 合理安排施工计划, 加快施工进度。				
监理单位				
1. 接地扁铁焊接做好防火工作, 焊接人员必须佩戴防护面罩, 周围配备灭火器。 2. 光伏电缆敷设要预留足够的备用长度, 便于后期检修; MC4 接头制作要使用光伏专用压线钳, 接触必须良好, 制作完成后用万用表测量组串开路电压并记录。 3. 进入施工现场必须戴好安全帽, 进入现场不得吸烟, 严禁酒后进入施工现场。 4. 继续加强施工人员安全教育, 提高安全意识。				
施工单位				
1. 水泥屋顶环网接地完成, 3 号屋顶阵列接地完成 80%, 1 号屋顶阵列接地完成 40%。 2. 光伏电缆敷设完工, MC4 接头制作完成 60%; 停电事宜已与卓力协调。 3. 现场施工我方会继续加强管理, 组织所有管理人员、施工人员开展“安全生产知识培训”, 加强员工安全生产意识, 做好安全文明施工。				
主送单位	江苏文正工程有限公司			
抄送单位	慈溪杭泰光伏发电有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.11.21	

第十三次会议签到表

日期: 2019.11.20

[illegible]