

会议纪要

编号: ZHJL-HYJY-014

工程名称: 卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

签发: 徐耀生

会议地点	施工项目部会议室		会议时间	2019.11.30
会议主持人	徐耀生	会议主题	工程进度、质量、安全	
本次会议内容:				
建设单位				
1. 加强现场安全文明施工管理, 加强各项安全防范措施, 加强对施工人员的安全教育, 所有施工人员必须戴安全帽, 杜绝出现各类安全事故。				
2. 一次、二次设备安装、接线、调试加快施工进度, 合理安排施工计划。				
3. 供电局验收需要提供的资料抓紧时间整理。				
监理单位				
1. 所有逆变器、汇流箱外壳必须用接地线接入主接地网。				
2. 电缆桥架全长不大于 30m 时, 与接地网相连不应少于 2 处; 全长大于 30m 时, 应每隔 20m~30m 增加与接地网的连接点。				
3. 进入施工现场必须戴好安全帽, 进入现场不得吸烟, 严禁酒后进入施工现场。				
4. 继续加强施工人员安全教育, 提高安全意识。				
施工单位				
1. 水泥屋顶环网接地、阵列接地全部完成, 逆变器、汇流箱、桥架接地全部完成。				
2. 高压柜安装完成 60%, 二次电缆下周到场敷设、接线。				
3. 现场施工我方会继续加强管理, 组织所有管理人员、施工人员开展“安全生产知识培训”, 加强员工安全生产意识, 做好安全文明施工。				
主送单位	江苏文正工程有限公司			
抄送单位	慈溪杭泰光伏发电有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.11.30	