

会议纪要

编号: 001

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

签发:

2019.07.14

会议地点	陕西正泰光伏项目部	会议时间	
会议主持人	刘士发		
会议主题: 协调工程开工后的各种问题			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 监理单位: 1、前期开工资料及过程资料应及时上报 2、土建、电气施工必须要保证施工质量,严格按照工序施工; 3、施工现场上下行通道必须加固,安全警示标语张贴悬挂到位,施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽否则将进行经济考核,现场垃圾及时清理,做到安全文明施工。 4、施工场地禁止吸烟,厂区内有指定的吸烟区域,如有发现在吸烟区之外的区域有吸烟人员,将进行经济考核; 5、施工单位每周将施工计划上报,并严格按照计划进行施工; 总包单位: 1、各施工队严格按照施工进度计划施工; 2、安全标语会后落实到位,进入现场安全帽必须佩戴; 3、请建设单位供应的光伏材料进场; 4、会后将需要报审的资料提交报审; 建设单位: 1、施工期间杜绝安全事故发生,严禁在厂区内做违反安全规定的事情; 2、图纸设计屋面增加安全护栏,由于厂区内业主不同意增加永久护栏,现要求总包单位增加临时护栏,护栏未安装前,禁止登顶作业; 3、厂区内无地下管网图,电缆沟开挖前先挖一些探沟,由于施工环境原因,厂区业主不同意使用机械开挖; 4、工期紧,任务重,要求各单位密切配合,保证安全的前提下,加快施工进度;			
主送单位	咸阳正泰光伏发电公司陕西正泰项目部		
抄送单位	中易建设有限公司陕西正泰项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理陕西正泰项目部	发文时间	2019.07.14

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

