

会议纪要

编号: 002

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

签发: 刘士发
日期: 2019.07.26
监理单位: 正衡电力工程监理项目部

会议地点	陕西正泰光伏项目部	会议时间	2019.07.26
会议主持人	刘士发		
会议主题:			
施工过程中产生的问题			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 监理单位: 1、电缆沟目前已基本开挖完成, 个别位置出现深度或宽度不足的情况, 要求施工单位在进行电缆敷设前整改完成, 并进行报验; 2、我方将对进场材料进行严格审查, 施工单位应收集相关的出厂检测报告、合格证等证件, 并进行进场材料报审; 3、清洗系统进场的镀锌钢管 DN25 及 DN32 个别镀锌层厚度未达到图纸设计要求, 现要求施工方进行整改; 4、现场有问题可以直接找监理, 监理就在现场; 5、月底夹具将部分到场, 施工单位应先安装好屋面临时围挡, 否则不允许登顶作业; 6、施工现场上下行通道必须加固, 安全警示标语张贴悬挂到位, 施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽否则将进行经济考核, 现场垃圾及时清理, 做到安全文明施工施工场地禁止吸烟, 厂区内有指定的吸烟区域,, 如有发现在吸烟区之外的区域有吸烟人员, 将进行经济考核; 总包单位: 1、各施工队严格按照施工进度计划施工; 2、下周计划 1#2#3#并网柜基础浇筑; 3、由于厂区不同意破路, 过路电缆需顶管; 建设单位: 1、施工期间杜绝安全事故发生, 严禁在厂区内做违反安全规定的事情; 2、施工单位有无法协调的问题, 应尽快上报, 我会尽快与厂区业主方沟通协商解决问题; 3、要求施工方严格按照图纸规范进行施工, 如有需改动的问题及时上报;			
主送单位	咸阳正泰光伏发电公司陕西正泰项目部		
抄送单位	中易建设有限公司陕西正泰项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理陕西正泰项目部	发文时间	

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

