

会议纪要

编号: 004

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

签发:

会议地点	陕西正泰光伏项目部	会议时间	2019.08.16
会议主持人	刘士发		
会议主题: 施工过程中产生的问题			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 监理单位: 1、2#屋面目前已开始光伏组件接线, 施工人员在施工过程中应严格注意, 严禁出现踩踏、震摔组件现象。 2、屋面采光带警戒线已大部分损坏, 施工人员在屋面走动时, 切勿踩踏采光带; 3、屋面施工时注意安全, 防止高空坠落, 临边作业时, 必须系安全带、安全绳, 接地扁铁焊接等动火作业, 现场必须配备灭火器; 4、材料进场后, 材料员必须做好材料的保管和发放登记, 各施工队领到材料后保质保量加快施工进度, 各施工队做好安全用电工作; 做好各现场材料的防盗监控工作; 严格按照图纸施工, 监理验收不过的工序必须返工处理。; 总包单位: 1、各施工队严格按照施工进度计划施工; 2、本周过路电缆顶管已完成; 3、我方将严格要求作业人员, 每日进行技术交底, 保证施工安全、质量; 建设单位: 1、施工期间杜绝安全事故发生, 严禁在厂区内做违反安全规定的事情; 2、电缆即将进场, 进场后加快施工进度, 尽快恢复顶管破坏的绿化及电缆沟放线完成后立即回填;			
主送单位	咸阳正泰光伏发电公司陕西正泰项目部		
抄送单位	中易建设有限公司陕西正泰项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理陕西正泰项目部	发文时间	

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

