

会 议 纪 要

编号：005

工程名称：陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

签发：

会议地点	陕西正泰光伏项目部	会议时间	2019.08.30
会议主持人	刘士发		
会议主题：			
施工过程中产生的问题			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容：			
监理单位：			
1、对 2#屋面西半部安装的光伏组件进行检查，问题颇多，导电片未安装到位、中压边压未紧固、MC4 插头捆扎位置不对、边压缝隙过大等现象，现要求施工单位尽快整改；			
2、屋面施工人员施工作业时未佩戴安全帽，并且屋面烟头颇多，我方已多次要求施工单位进行整改，但仍有此种现象发生，自今日起，再发现类型情况，将对施工单位进行经济处罚；			
3、屋面电焊作业时，应在作业区铺张防火布，以防止对屋面造成破坏；			
4、因厂区 9 月中旬将有参观团进行参观，现要求施工方 9 月初结束地面工作，施工材料堆放整齐有序，安排专职人员保管看守；			
总包单位：			
1、监理方提出的质量问题将立即整改；			
2、电缆沟已回填完成，施工作业破坏的绿植已开始恢复；			
3、我方将严格管理工作人员，每日进行技术安全交底，并拍照留存；			
建设单位：			
1、施工期间杜绝安全事故发生，严禁在厂区内做违反安全规定的事情；			
2、施工材料已基本全部到场，要求施工单位加快施工进度；			
3、应厂区业主要求，9 月初结束地面工作，并将相应的物资，材料整理完成，堆放到厂区指定的区域，做好防火防盗工作；			
主送单位	咸阳正泰光伏发电公司陕西正泰项目部		
抄送单位	中易建设有限公司陕西正泰项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理陕西正泰项目部	发文时间	2019.08.30

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。