

会议纪要

编号：006

工程名称：陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目 签发：

会议地点	陕西正泰光伏项目部	会议时间	2019.09.20
会议主持人	刘士发		
会议主题： 施工过程中产生的问题			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 监理单位： 1、因参观团将到厂区内进行参观，应厂区业主要求，将屋面临时围挡拆除，要求施工单位务必在施工作业前恢复屋面临时围挡； 2、近期阴雨天气较多，已多次接到厂区业主通知，厂房有漏雨现象，我方进行检查时发现屋面采光带有破损现象，应为踩踏所致，现要求施工单位严格要求施工人员屋面作业时，禁止踩踏采光带； 3、3#屋面光伏组件已经安装完成，我方现场检查的问题以通知单的形式下发给施工单位，尽快整改完成； 4、应业主要求，9月底项目完工，希望施工单位合理安排计划，适量增加施工人员及机械，加快施工进度，以免延误工期； 总包单位： 1、光伏组件的安装问题会立即整改 2、目前已适当增加电气工作人员，9月底保质保量完成； 3、我方将严格管理工作人员，每日进行技术安全交底，并拍照留存； 建设单位： 1、施工期间杜绝安全事故发生，严禁在厂区内做违反安全规定的事情； 2、9月底必须完工，在保证工程质量及施工人员安全的前提下，加快施工进度；			
主送单位	咸阳正泰光伏发电公司陕西正泰项目部		
抄送单位	中易建设有限公司陕西正泰项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理陕西正泰项目部	发文时间	2019.09.21

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。