

第三次监理会议

工程名称：新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目第一期 1.9MW 编号 ZHJL-JXM8-003

会议地点	项目部	会议时间	2019 年 8 月 8 日
会议主持人	李连明		
会议主题：关于进度，质量，安全等事宜			
本次会议容： 一 业主单位： 1、资料重新报审情况，要求 2、要求施工单位确定电缆材料进场时间。 3、确定并网柜，汇流箱的到货时间。 4、厂房加固情况，确定 4 号厂房内部物品清理时间及加固单位进场施工时间，还有加固完成时间。 二 监理单位： 资料问题，下面各项是需要施工单位下周五重新报审的资料： 1. 施工花名册对应的复印件。 2. 特种作业资质，例如吊装专业人员。高压电工，焊工，信号工。复印件不清楚，看不清年限是否是有效证件。 3. 技术安全交底。 4. 危险辨识方案。ehs 方案。 5. 应急预案。需要做全面点。 6. 原材料，镀锌桥架盖红章，扫描版，支架全部分类打包整理。 三 施工单位： 1 重新整理报审资料，下周五前上报至监理处。 2 因下桥架点有改变，使电缆无法订购，12 号约厂区人定，八月底所有电缆到货。 3 汇流箱，并网柜 15 号订货。 4 加固情况，8 月 10 号清理 4 号厂房！加固单位 16 号进场。8 月 25 日加固完成。 5 逆变器支架，场外焊接完成，吊至屋面。			
主送单位	湖南沪变电力技术有限公司		
抄送单位	常州市鑫和阳新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电 (一期 1.9MW) 监理项目部	发文时间	2019 年 8 月 8 号

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

