

第四次监理会议

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目第一期 1.9MW 编号 ZHJL-JXM8-004

会议地点	项目部	会议时间	2019 年 8 月 15 日
会议主持人	李连明		
会议主题: 关于进度, 质量, 安全等事宜			
本次会议容: 一 业主单位: 1、电缆进场和电缆合同具体时间 2、并网柜, 汇流箱具体到货时间。 3、支架, 桥架, 安全通道, 扁铁焊接的过程检验。时间大概定在 25, 26 号左右。 4、厂房加固情况, 确定 4 号厂房内部物品清理时间及加固单位进场施工时间, 还有加固完成时间。 5、组件, 逆变器再加固作业完成前三天前发, 大概 25, 26 号到货。 6、组件到货需要施工单位安排到货检及安装检, 先检后装的顺序。 二 监理单位: 1. 加强文明施工, 做好工地的卫生情况, 保证工地的干净整洁。 2. 作业地点, 厂房屋面保持干净, 做到工完场清, 保持现场的环境卫生。 3. 严禁浪费现场发生, 严禁乱丢材料和工具。 4. 危险区域要悬挂警示牌和警示标志。 5. 施工屋面禁止施工人员吸烟, 检查如有发现, 经济处罚。 6. 施工人数, 根据每天的施工量合理安排。 三 施工单位: 1 电缆合同下周正式签, 9 月 5 日之前到货。 2 并网柜, 汇流箱合同今天签, 9 月 10 日之前到货。 3 差 200K 的导轨材料下周六到货。 4 组件到货安排检测人员先检后装, 到货检和安装检两次。			
主送单位	湖南沪变电力技术有限公司		
抄送单位	常州市鑫和阳新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电 (一期 1.9MW) 监理项目部	发文时间	2019 年 8 月 15 日

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



2019.8.15

会议签到表

2019. 8. 15

[illegible]