

# 第八次监理会议

工程名称：新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目第一期 1.9MW 编号 ZHJL-JXM8-008

会议地点	项目部	会议时间	2019 年 9 月 16 日
会议主持人	李连明		
会议主题：关于进度，质量，安全等事宜			
本次会议容： 一 业主单位： 1、要求施工单位屋面下桥架处点确定好。 2、逆变器支架制作尺寸量好。 3、防雷扁铁焊接固定情况。 二 监理单位： 1,加强文明施工，做好工地的卫生情况，保证工地的干净整洁。 2,危险区域要悬挂警示牌和警示标志。 3,施工屋面禁止施工人员吸烟，检查如有发现，经济处罚。 4,施工人数，根据每天的施工量合理安排。 5, 1号屋面焊接接地扁铁时必须铺设防火毯。 6, 屋面下桥架安装时一定要系好安全带再进行施工。 三 施工单位： 1 1号屋面导轨调整。 2 4号屋面防雷接地扁铁焊接固定。 3 下周逆变器支架进行制作。			
主送单位	湖南沪变电力技术有限公司		
抄送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电 (一期 1.9MW) 监理项目部	发文时间	2019 年 9 月 16 号

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监监理工程师签发后下发。