


第一次工地会议纪要

签发: 

工程名称: 福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目
编号: JXM8-JL-001

会议地点	德信办公楼南泰光伏项目部	会议时间	2019-07-29
会议主持人	杨永强	签到表附后	
会议主题: 施工联络会、资料、进度、质量、安全、材料进场等事宜			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 一、建设单位: 1、施工方需提供每日进度汇报和周报。 2、施工人员需佩戴好安全帽和反光马夹, 做好现场安全文明施工工作, 确保现场施工人员安全。 3、尽快上报进度计划, 开工申请表予我单位及监理项目部审核。 4、现场材料到货要有到货清单, 需上报材料合格证、检验单(试验报告)等质量证明文件。组件到场时, 要根据发货单托号进行对照确认, 确认无误后再卸货。 5、组件搬运时需注意, 避免出现组件隐裂。 6、施工中不可用塑料扎带。 7、基础施工前, 联系业主查排水, 查漏水, 并拍照留存。 8、提前与业主沟通施工用电问题。 9、施工人员需进行安全培训考试。 10、材料采购需符合要求, 并提供合格证等相关文件。 11、使用吊车时需拉警示带。 12、施工人员要注意防暑降温。 13、施工人员及时做好垃圾清理工作。			

二、监理单位：

- 1、严格按照监理合同，通过三控两管、一协调对施工阶段进行管理。
- 2、认真把好材料、构配件使用关；认真把好关键工序重点部位施工关。
- 3、希望在施工过程中由业主方、监理方、施工方相互密切配合，现场遇到的问题及时提出，进行协调解决，一起做好工程。
- 4、施工单位要尽快提交开工报审资料（开工报审表、公司及员资质、施工组织设计、进度计划、专项方案、施工方案等）报监理部审批，施工过程资料与工程实体要同步。
- 5、施工单位一定要按施工工序进行报验，验收不合格时，不得进行下道工序施工，确保工程质量。
- 6、施工单位所有进场材必须进行报验，验收合格方可进行使用；
- 7、施工单位在施工前要进行安全交底，并有三级安全交底记录；特殊工种要持证上岗，无证禁止操作，现场临时用电，确保用电安全，高空作业必须要有安全保护措施，严禁酒后作业。
- 8、每个施工点要做好安全文明施工的工作，安全警示牌、警戒线要做到位，消除安全隐患。
- 9、每日施工前需进行班前站班会，施工日报要上报及时。
- 10、天气炎热高温作业，合理安排施工时间，做好现场防暑降温措施，现场配备防暑降温药品、急救箱、等应急物资。

三、施工单位（中磐建设集团有限公司）：

- 1、确认来料报审单要求。
- 2、桥架和镀锌钢管数量及规格与工程量清单不符，确认以实际工程量结算。
- 3、电气设备单体调试内容未标明。

监理项目部（章）：

主送单位	莆田甬泰光伏发电有限公司		
抄送单位	中磐建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019-07-29

注 本文件一式三份。

第一次工地会议签到表

时间: 2019年7月29日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
吴振东	马湾新能源	监理	15180053490
庄晓超	中中建设	项目负责人	13950132590
万悦	✓	项目负责人	
林芳玮	✓	项目负责人	
苏木森	✓	项目技术员	
陈新晨	✓	项目技术员	
郑成喜	✓	施工组	13328582118
李勤海	✓	施工组	13859129517
梅心碧	马湾新能源	项目技术员	18668366008