


第七次工地会议纪要

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目
编号：JXM8-JL-007

签发：



会议地点	德信办公楼甬泰光伏项目部	会议时间	2019-09-05
会议主持人	杨永强	签到表附后	
会议主题：质量安全会总结			
上次会议问题落实情况： 1、二次灌浆整改已落实。 2、穿线管增加护套已落实。 3、配电房和并网柜整改已落实，其余未落实。			
本次会议内容： 一、建设单位： 1、外管证未递交。 2、桥架镀锌层厚度不足未整改。 3、电缆、支架等剩余材料回收。 4、第六次会议所提 14 个问题整改。 5、螺栓紧固测试。 6、完成开工资料、过程资料、竣工资料。 7、桥架整改完后，监理重新对镀锌层厚度进行测试。 8、监理测试水泥条强度。 9、隔热板处理。 10、配电房标识牌安装，逆变器与汇流箱需编号，使用喷漆。 二、监理单位： 1、截止目前监理工作满足现场实际需求。 2、工程以开始收尾阶段，做好后续计划安排确定具体完工日期，完工后进行自检排查消缺，留存消缺自检整改记录表，提供三级自检报告，报审初检验收申请表进行初检验收。			

3、现场安全方面不容松懈，保持警惕加强安全意识，确保现场安全；现场做到工完料尽场地清。

4、截止目前施工过程资料报审，检验批、设备、材料报审、强条执行记录等，未见报审，需及时报审，若再不及时报审我监理单位有权拒绝签字验收，所造成的考核损失，由贵单位承担。

5、组件电压测试、电缆绝缘测试、接地电阻测试等测试记录需真实有效，尽快报审。

6、现场存在问题整改项，电缆头整改、桥架镀锌厚度整改、接地焊接等问题尽快整改，监理下发的质量问题通知单尽快回复。

7、剩余工程量、清洗系统、配电室照明尽快完成。

三、施工单位（中磐建设集团有限公司）：

1、我单位将全面落实本次会议精神，按要求执行，确保现场质量安全。

监理项目部（章）：

主送单位	莆田甬泰光伏发电有限公司		
抄送单位	中磐建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019-09-05

注 本文件一式三份。

第七次工地会议签到表

时间： 年 月 日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
杨永强	研石建社能源	项目经理	18668366008
苏永群	中鲁建设	技术员	13850530162
陈新成	中鲁	技术	15980908150
吴振东	马修建设	助理	1518053490

六四八三一