

第三次工地会议纪要

签发: 批召书

工程名称: 福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号: JXM8-JL-003

会议地点	德信办公楼甬泰光伏项目部	会议时间	2019-08-09
会议主持人	吴振东	签到表附后	
会议主题：施工联络会、资料、进度、质量、安全、材料进场等事宜			
上次会议问题落实情况： 1、条形块模具少、施工人员少，未落实。 2、开工报审资料未报审落实。			
本次会议内容： 一、建设单位： 1、最迟 8 月 30 号并网。 2、需增加施工人员和条形块模板，以赶上施工进度，建议更改当前施工方案。 3、混凝土基础质量注意事宜： ①预埋排水管堵塞，未进行疏通，建议拆模时及时疏通。②浇筑完成后，未进行养护措施，要求及时进行保湿。③条形块浇筑后收面不平整有漏石子麻面现象，要求浇筑完成后表面及时收光抹平。 4、屋面桥架建议采用 PVC 管固定，PVC 管内浇筑混凝土，桥架需高于屋面隔热层。 5、需开展质量安全月，开展消防和防摔伤演练，建议租借或制作简易担架；注意施工人员安全帽和反光马夹穿戴。 6、下雨天施工人员如若要停工，需提前通知管理人员。 7、施工单位开工前期资料尽快完成。 8、厂房业主遗留废弃材料建议提前清理或集中放置角落。 9、尽量满足厂房业主要求，配合天泵等车辆入场办理事宜。 10、注意乙供材料到货日期不要影响工期，桥架、电缆接线端子等及时采购。 11、施工人员保险相关事宜尽快办理。			

12、桥架及扁铁等材料注意镀锌层厚度要求。

二、监理单位：

1、截止目前监理工作满足现场实际需求。

2、已购防暑降温药品及时配备至现场，对防暑降温安全事宜已签发联系单 003。

3、当期进度滞后，建议合理安排人机物料，及时赶回进度。

4、前期资料报审及时完成，报监理部审批。

5、混凝土基础质量注意事宜：①预埋排水管堵塞，未进行疏通，建议拆模时及时疏通。②浇筑完成后，未进行养护措施，要求及时进行保湿。③条形块浇筑后收面不平整有漏石子麻面现象，要求浇筑完成后表面及时收光抹平。对此事宜已发通知单，望及时整改回复。

6、每日需及时进行早班会，安排每日工作任务、质量、安全防范。


7、注意生活垃圾及时清理，现场施工安全防护用具，安全帽、防护服须佩戴。

三、施工单位（中磐建设集团有限公司）：

1、后立柱 917 件已发货返厂需及时发回现场；

2、因台风原因，8月8、9号商砼站收到政府通知，无法出车，故现场未浇筑，影响必要工期两天。

监理项目部（章）：



主送单位	莆田甬泰光伏发电有限公司		
抄送单位	中磐建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019-08-09

注 本文件一式三份。

